



United Nations Office for Project Services

(UNOPS)

Yemen Emergency Electricity Access Project

(YEEAP)

Component 1: Financing for Off-Grid Solar

**Sub-Component 1.2: Restoring Electricity Supply to Critical Services
Facilities**

**Supply and Installation of Small-Scale Solar PV Systems to
10 Health Centers and 19 Schools in Lahj, Abyan and Al Dhala'a and
Hodeidah Governorates**

Level 2 Simplified Environmental and Social Management Plan

February 15, 2019

Table of Contents

1. Summary Sheet.....	3
2. Sub-Project Description	4
2.1 Nature and Scope of Activities.....	4
2.2 Location	14
2.3 Photos from field visits inspecting existing situation of targeted facilities' requirements In Lahj, Abyan And Al Dhala'a Governorates	16
3. Consultation.....	45
4. Environmental and Social Screening.....	48
4.1 Applicability.....	48
4.2 Eligibility (Negative List)	48
4.3 Environmental and Social Screening Form.....	50
4.4 Risk Level and Mitigation Instruments.....	52
5. Environmental and Social Clauses for Contractors.....	53
Annex 1 GRM Complaint and Suggestion Form.....	56
Annex 2 EHS Clauses for Contractors.....	57
Annex 3 Environmental Code of Practice (ECOP) for Batteries Collection, Transport, Recycling and Disposal	61
Annex 4 Number of Beneficiaries (Gender disaggregated)	64
Annex 5 Public Consultation Questionnaires	66

1. Summary Sheet

Yemen Emergency Electricity Access Project (YEEAP), Component 1 Financing for Off-grid Solar, Subcomponent 1.2: Restoring Electricity Supply to Critical Services Facilities.

Sub-Project Name	Supply and installation of small-scale solar PV generator systems For 10 Health Centers and 19 Schools in Lahj, Abyan and Al Dhala'a and Hodeidah Governorates.
Sub-Project Location	Lahj Governorate (Al What, Tur Al Baha, Al Maflehi, and Al Laboos Districts), Abyan Governorate (Rosud and Sabbah Districts) , Al Dhala'a Governorate (Joban, Qatabah and Damt Districts). And Al Hodeidah Governorate (ALDihee, Al Maraweah, AL zaidiah, and Bajel Districts).
Implementing Partner	Implemented by UNOPS
Is OP 4.01 applicable?	Yes
Is the Subproject eligible (Yes/No)?	Yes
Risk level (1 to 4)	2
Field Visit (Yes/No; include date)	Yes, January 2019
Was consultation carried out? (Yes/No)	Yes, men consultation and women Consultation January 2019 and February 2019.
Observations/Comments	Indicated below
Signature of ESSO	
Date	

2. Sub-Project Description

2.1 Nature and Scope of Activities

UNOPS will supply and install small-scale solar PV systems to 10 Health Centers and 19 Schools in Lahj, Abyan and Al Dhala'a and Hodeidah Governorates.

UNOPS will use contractors to install solar PV generator systems. This will require work team of less than 10 persons approximately for five days in each facility.

The solar PV systems will be owned and operated by the administration of targeted facilities and the systems will be located on the top-roof of these facilities. In addition, guards and staff (male and female from these facilities will be trained in solar systems operation and maintenance.

Design Requirements and Guidelines:

The contractor is responsible to carry out the detailed design works for the PV Solar systems in the 29 different locations specified above, as per the following requirements:

- **Technical Assessment Report.** The preparation of this report, will be in consultation with stakeholders and should serve to identify user needs, requirements and quality expectations. Relevant codes, standards, and minimum requirements must be clearly identified, and all site surveys, structural integrity check, testing the existing network and wiring and collection of additional data as necessary, environmental and risk assessments should be also considered in preparation of the technical assessment report. This report should include the following information for each facility:
 1. Site information based on site investigations and surveys, which should include but not limited to:
 - a. As built schematic diagram for the Main Distribution board and its location within the facility.
 - b. As built drawing for the top roof where the PV systems is proposed to be installed, includes area, existing utilities etc.
 - c. Structural integrity check for the top roof.
 - d. Verification of the total connected load for each facility.
 2. Proposed codes and standards to be used in the design. Any other national or international requirements.
- **Detailed Design for each Site:** once the technical assessment report is approved by UNOPS, the contractor will be requested to develop the detailed design of the PV solar systems for the 24 facilities. The following documents are required to be developed and submitted to UNOPS approval:
 1. PV System layouts and drawings including Single Line Diagram (SLD), Cable routing layout for DC & AC, earthing system, and Junction Box(s) and combiner box(s).
 2. Cable selection schedule and voltage drop calculations.
 3. Mounting Structure system (layout, fixation and analysis).
 4. Structural calculation report for the design of the mounting structure.
 5. Schematic diagram for the proposed new Main Distribution Board (MDB).
 6. Outdoor LED Lighting fixtures layout.
- **Technical Specifications and Schedules.** Along with the design documents, the contractor shall provide the catalogues / data sheet of the selected PV systems equipment with detailed technical specifications for the proposed system and components. All relevant standards,

manuals, and guides should be cited, as these will be used as the basis for quality assurance, control and payment for completed works.

- **The BOQ Schedule:** This document should provide a breakdown of the construction prices in the contract. It should include all relevant applicable work activities and quantities, description of work, material, methods of QA/ QC measurement, and basis of pricing the construction items in this tender.

The full final design package will be submitted to UNOP for review and approval. The conclusion of the design review process will be marked by the issuance of the Certificate of Design Review Compliance. This certificate is required prior to proceeding to construction stage.

Design Liability shall rest with the Contractor. Design reviewer's liability shall be limited to evaluating the compliance of the design against the requirements set out in the TOR, and shall not include any liability for the design itself, which shall remain with the Contractor.

Design Guidelines:

- Modules used will be standard 72 cells modules with minimum capacity of 360 Wp;
- Standard maintenance GEL OPzV batteries will be used in the project, no more than 3 strings shall be paralleled;
- Battery Bank shall be designed at 50% DOD;
- 2 days of autonomy should be considered in designing the storage system;
- Round trip efficiency for the battery is assumed to be 0.85;
- Design losses for the PV modules including but not limited to temperature, inverter inefficiency, charge controller inefficiency, dust and others should be 40 %;
- The battery storage capacity should be calculated based on below formula;

$$\text{Storage Capacity (Ah)} = \frac{\text{Load} \left(\frac{\text{Wh}}{\text{Day}} \right) \times \text{Autonomy Days (2 Days)}}{\text{Round Trip Eff. (0.85)} \times \text{DoD (0.5)} \times \text{Battery Voltage (2V)}}$$

- The modules capacity should be calculated based on below formula;

$$\text{Modules Capacity (kWp)} = \frac{\text{Load} \left(\frac{\text{kWh}}{\text{Day}} \right) \times (\text{Safety Factor})}{\text{Irradiance (3.8)} \times \text{System inefficiency (1 - 0.4)}}$$

Performance Criteria for accepting Design, Technical Standards and Specifications

The design should be developed considering the following requirements, and PV systems have to be specified with the following minimum technical specifications:

PV Modules

- The PV array(s) should be constructed with the minimum shading effect;
- It should be comprising of either mono-crystalline or polycrystalline;
- Module capacity with minimum 360 Wp.
- The module type must conform with CE and IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701 or equivalent standards;
- Module conversion efficiency should be equal to or greater than 17.5 % under STC;
- The PV manufacturer should be approved as tier-1;
- The PV module shall perform satisfactorily in humidity up to 100% with temperature between – 40 °C to +85 °C;
- The rated output power of any supplied module shall have tolerance of 0-5 W;
- The module shall be provided with a junction box with IP67;
- The supplied module DC voltage should be not less than 600 VDC;

- The modules shall have individual serial numbers in addition to nameplate;
- The product warranty should be at least 10 years.

Mounting Structure

- Structural material shall be corrosion resistant and electrolytic compatible with the materials used in the module frame;
- Fasteners, nuts and bolts should be made of stainless steel, while all clamps used shall be earthing clamps;
- Galvanizing should meet ASTM A-123 hot dipped galvanizing or equivalent if steel frame is used, Aluminium frame structure with adequate strength can also be used;
- Structure shall be supplied complete with all required accessories to be compatible for allowing easy installation at the rooftop site;
- The structures shall be designed to allow easy replacement of any module;
- The structure shall be designed for simple electrical installation; therefore, onsite welding will not be acceptable at any point;
- Detailed drawings and calculations shall be provided prior to material supply and fabrication for UNOPS approval, such drawings shall include, but not limited to:
 - Determination of true south at the site;
 - Array tilt angle with permitted tolerance;
 - Details with drawings for fixing the modules;
 - Structure installation details and drawings;
 - Electrical grounding (earthing);
 - Safety precautions to be taken.
- The system workshop warranty should be at least 5 years.

Solar Inverter/ Charger

- The off-grid inverter shall produce pure sine wave form with provision for battery charger, and it can be configured individually or in parallel;
- Output voltage shall be single phase, 230 V ac $\pm 10\%$;
- Output frequency shall be 50 Hz;
- Total Harmonic Distortion shall be less than 3%;
- Designed for indoor enclosure IP 20;
- Maximum efficiency should be not less than 94 % at full load;
- Inverters to be certified to meet at least CE and UL marking and complaint with IEC 62109;
- The device should be integrated with LED indicators and LCD display;
- The device shall be mounted to a non-flammable support (wall) designed to the inverter load;
- The inverter shall include low voltage disconnect feature;
- The inverter/ charger shall allow adjustment of battery voltage and charging current;
- The inverter shall be vertically mounted, the electrical connections and cable glands shall be oriented down;
- The inverter/ charger must not be situated directly above the battery or in a cabinet with it;
- The device shall allow connection to grid and/or backup generator(s);
- The charging function of the inverter/charger shall include battery charging functionality;
- Protections required: AC overload and load short circuit, overvoltage, overheating and battery reverse polarity;
- The inverter shall allow internet connection for remote monitoring;
- Cable to each inverter shall be protected by a fusible disconnect or circuit breaker;

- Product warranty shall be 5 years.

Storage Battery(s)

- Batteries shall be Gel type OPzV 2V cell, the rating shall be calculated @ 10 Hr discharge rate;
- Battery cyclic life shall be at least 2500 cycles at 50% depth of discharge (DOD), batteries shall be tested in accordance with IEC 61427 standard;
- Reliable performance at high operating temperatures of up to 50° C;
- The battery bank shall consist of no more than 3 strings in parallel;
- Battery bank voltage shall be 48 volts;
- Wires connected to batteries shall utilize appropriately sized and rated lugs or terminals and proper hardware; battery shall be installed in a secured, well-ventilated powerhouse, or in an outdoor rated enclosure.
- One brand can be used for the entire project;
- The operating temperature for the battery shall be -20°C to +55 °C;
- Product warranty shall be 2 years; warranty certificates shall be provided by the manufacturer.

Charge Controller

- Maximum Power Point Tracking (MPPT) type;
- PV charging efficiency at least 92%;
- Controller must utilize passive cooling (not fans);
- Should allow parallel operation, i.e more than one unit can be connected in parallel;
- Controllers to be certified to meet at least one of the following standards: CE or UL 1741 Marking, IEC 62509 or IEC 62093;
- The device should have LED or LCD display;
- Product warranty shall be 5 years.

DC Junction Box

- The DC junction box to be provided for termination of connecting cables. The DCJB shall be made of metal and suitable for outdoor installation;
- All wires/cables must be terminated through cable lugs;
- DC breakers and fuses shall be used, 2 spare input shall be considered and built in SPD.

Data Logging and Monitoring System

- The contractor shall provide necessary hardware and software to measure and/or record energy parameters such as output voltage, consumed current, output frequency, power and energy);
- Could be either built in or external device;
- The system should be capable to operate through GSM, contractor should provide all accessories needed such as sim card and modules;
- The main function of such system is to monitor and record energy data and system parameters on a pre-determined interval basis. Such data can be accessed remotely; the contractor should provide required interface to the plant to access such data.

Cables and Wires

- All cables shall be marked properly according to approved design so that cable can be easily traced and identified;
- All outdoor exposed wiring to be protected from UV radiation and physical damage, all cabling above ground should be suitably mounted inside cable trays with proper covers, while underground cables should be housed inside PVC conduit with 50 % clearance;

- DC cable: Should be TUV certified with double insulating material and jacket, made of copper, stranded type, the insulation is also flame retardant;
- PV array to battery circuit(s) to be sized for maximum 3% voltage drop at rated array power (Imp);
- AC cable: Armored cables in conduit shall be used for underground installations, while XLPE cables shall be used for indoor for indoor/ outdoor installation;
- AC cables shall be sized for maximum 3% voltage drop at maximum load;
- Cable ends connections are to be made through suitable lugs or terminals, crimped properly and with use of cable glands.

Battery Box

- The battery box should be made of powder coated steel;
- Suitable for outdoor installation with IP 65;
- Constructed with a lockable front door;
- Passive cooling ventilation.

Distribution enclosure with MCB breakers

- The distribution board should allow flexibility to connect MCCB, MCB, RCCB, RCD or direct cable;
- Internal connection should be through busbars, the busbar rating should be at least 200 A;
- Single phase, 220 V;
- Ingress protection must be at least IP41;
- Enclosure material should be galvanized steel sheets;
- Fault level: at least 35 kA;
- Minimum Number of ways is 24;
- Main breaker rating is 63 A for schools and 100 A for health centres, the main breaker should be RCBO type;
- The sub breakers rating should be as follows: 18 X 16 A MCB type, 4 X 40 A MCB type;
- High quality breakers preferably ABB or Schneider;
- Warranty: at least two years.

LED Light

- LED type: Blub LED light;
- Power: 12 W;
- Lamp luminous efficacy: not less than 90 lm/W;
- Cap type & base: bayonet bulbs- B22d-BC/ E27;
- Colour temperatures (CCT): 5000 K to 6500 K;
- Input Voltage and frequency: 220V, 50 Hz;
- Working Lifetime (Hour): at least 10,000 h;
- Operation temperature rang: up to 50°C;
- Certification: All related certificates shall be provided such CE, RoHS;
- Warranty: at least two years.

LED Outdoor Light

- LED outdoor light shall withstand all the weather and working conditions and corrosive environment;
- LED light 30 W outdoor light;
- Lamp luminous efficacy: not less than 100 lm/w;
- Voltage rating: 220 VAC, $\pm 15\%$, 50 Hz $\pm 2\%$;
- Working life time: not less than 30,000;
- The colour temperature range: 5000K – 6500K;
- The LED lamps outdoor deigned with IP 65 protection;
- Operating Temperature range: up to 60°C;
- Certification: All related certificates shall be provided such CE, RoHS;
- Wall Mounted type;
- Warranty: at least two years.

Fire Extinguisher

- A portable fire extinguisher shall be provided, 2 extinguishers for each facility should be supplied one to be located near to the battery box and the other one located near the inverter unit;
- Powder extinguishers; 6 kg capacity;
- Made of high strength steel cylinders with a red epoxy polyester paint finish.

Earthing and Lightning System

- Each array structure of the PV modules should be grounded properly;
- lightning arrester should be provided;
- All metal casing/shielding of the system and its components should be thoroughly grounded;
- Earth resistance should be tested in presence of the UNOPS representative by calibrated earth tester, the earth resistance should not be more than 5 Ohm.

Construction Works

- Once the design of the 24 facilities is concluded, approved by UNOPS, The contractor will be requested to build the system in accordance with TOR, specifications and approved design;
- Contractor shall implement its standard quality assurance / quality control plan for construction activities on the project sites;
- The contractor shall supply all labor, tools, machinery, equipment and equipment transportation for all work;
- The contractor shall keep the site clean and orderly throughout the duration of construction;
- The contractor shall provide permanent equipment marking, labelling and signage for the project;
- The contractor shall fully comply with all applicable notification, safety and work rules when working with UNOPS;
- The contractor shall prepare a commissioning report and carry out all needed test procedures of commissioning. The commissioning process should be witnessed and approved by UNOPS. Such testing should include the following tests as minimum:
 - Cable insulation and continuity test: such tests should be carried before commencing installation;
 - System earthing test;
 - Battery testing which includes the following:
 - Ensure that batteries are fully charged by measuring the terminal voltage, if not batteries should be charged before carrying out testing and commissioning;
 - Battery Inspection and Cleaning: A visual inspection should be done to assess the general condition of the system's batteries. Check for any electrolyte leak, cracks in the batteries, or corrosion at the terminals or connectors;
 - Terminals and connections: ensure that all terminal and connections are tight, and making sure that the same cross section is used for jumpers, measure the negative and positive pole cable length to ensure that it is equal.
 - Module testing which includes the following:
 - Checking the cleanness of surface (glass) area of the module as it should be free of any dirt and dust;
 - PV modules Visual Inspection: A visual inspection of the modules should be done to check for defects in the modules such as cracks, chips, de-lamination, fogged glazing, and discoloration, this should be done for the front glass and back sheet;
 - PV modules connector and cable Inspection: Check the sealing gels of the junction box to ensure it have no crack or crevice;
 - Ensure that all modules have been tested before shipping by double checking the flash reports;
 - DC voltage measurement: This can be done either on the modules level or on combiner box level;
 - Inverter and Charge Controller
 - Ensuring that all components are free of dust, if not, a dry cloth should be used to wipe away any accumulated dirt/dust;

- A visual inspection should be done to ensure that all the indicators such as LED lights are working and a check on the tightening of the bolts both DC and AC;
- Charging: The charge controller should indicate that the system is charging when the sun is up, the charging current should be measured for each string/ array;
- If such measurement were taken at noon time, the charging current should be close to the maximum current;
- Discharging: checking that the battery is discharging when connected to the load;
- Inverter: Checking the voltage and current in the inverter, measuring the output voltage and frequency;
- Wiring, Connections and Electrical Panels: Wiring installations should be checked for any cracks, breaks or deterioration in the insulation/conduits, inspect connections for any corrosion and/or burning. Switches should not spark when turned on or off;
- Combiner Boxes and fuses Box: must check strings fuses using a multimeter (continuity test on each fuse) to insure no blown fuse exist, check the tightening of the bolts of the fuse holders should be checked as per manufacturer manual, visual check of the cables and fuse holders;
- AC Panels: After switching off loads and inverters, check the functionality of the RCDs and RCBOs by bushing test button and noticing the breaker open, check the tightening of all cables bolts as per manufacturer manual, visual check of all cables and breakers
- The Contractor shall provide three (3) hard copies sets and one soft copy of the final Project as-built documentation.

2.1.4 Training Program

- The training program shall include but not limited to the following elements and activities:
 - 1- System safety and Operation
 - System description including system features, components and their functions, system software and interface;
 - Running PV system safely;
 - System operating procedures;
 - System operating characteristics;
 - System limitations;
 - On-site system operation.
 - 2- System Maintenance
 - System and components and simple troubleshooting;
 - On-site inspection and operation and maintenance
 - Schedule of maintenance, safety checks and procedures
 - Types of alarms and notifications;
 - 3- Energy Efficiency
 - Contractor should provide basic training to all staff on energy efficiency best practices and energy efficient alternatives;
 - Customized basic energy management session for each site to all users on which appliances they can run using the solar system;
- Printed leaflet should be available in Arabic presenting system on/off operation, simple troubleshooting and basic maintenance;
- Contractor is encouraged to assign local focal to notify in case of any failure.

2.1.5 System Warranty Operation and Maintenance

- The contractor shall provide necessary equipment and components to run the system safely for Two years including replacement of components when needed

- Contractor shall also carry out periodic monthly preventive maintenance visits, scope and nature of such visits shall be consulted and agreed with UNOPS engineer, but it shall include the following as minimum:
 - **Battery System:**
 - Inspection and Cleaning: A visual inspection should be done to assess the general condition of the system's batteries. Check for any electrolyte leak, cracks in the batteries, or corrosion at the terminals or connectors;
 - Terminals and connections: ensure that all terminal and connections are tight.
 - **PV Modules**
 - Checking the cleanness of surface (glass) area of the module
 - Visual Inspection: A visual inspection of the modules should be done to check for defects such as cracks, chips, de-lamination, fogged glazing, and discoloration.
 - PV modules Connector and Cable Inspection: Check the sealing gels of the junction box to ensure it have no crack or crevice;
 - DC voltage measurement: This can be done either on the modules level or on combiner box level.
 - **Charge Controller/ Inverter**
 - Ensuring that all components are free of dust, if not, a dry cloth should be used to wipe away any accumulated dirt/dust;
 - A visual inspection should be done to ensure that all the indicators such as LED lights are working and a check on the tightening of the bolts both DC and AC;
 - Charging: The charge controller should indicate that the system is charging when the sun is up, the charging current should be measured for each string/ array;
 - Discharging: checking that the battery is discharging when connected to the load;
 - Inverter: Checking the voltage and current balancing in the inverter, measuring the output voltage and frequency.
 - **Wiring, Connections and Electrical Panels:** Wiring installations should be checked for any cracks, breaks or deterioration in the insulation/conduits, inspect connections for any corrosion and/or burning. Switches should not spark when turned on or off;
 - **Combiner Boxes and fuses Box:** must check strings fuses using a multimeter (continuity test on each fuse) to insure no blown fuse exist, check the tightening of the bolts of the fuse holders should be checked as per manufacturer manual, visual check of the cables and fuse holders;
 - **AC Panels:** After switching off loads and inverters, check the functionality of the RCDs and RCBOs by bushing test button and noticing the breaker open, check the tightening of all cables bolts as per manufacturer manual, visual check of all cables and breakers.
- The bidder shall assign a service technical personnel (local focal point) to:
 - Provide satisfactory and uninterrupted services during the maintenance including providing spare parts to run the system without interruption, and the bidder is required to response within 2 days of intimation of fault;
 - Carry out system maintenance and troubleshooting;
 - Carry out preventive maintenance protocols and procedures;
 - System software and firmware update when needed;
 - Keeping records and activity logs.
- The bidder shall provide necessary labels highlighting warranty details and phone numbers to call in case of problems.

Project Sign Boards

- Supply, installation, and maintenance of project signboard (3 X 2 m), the displayed information shall be consulted with UNOPS engineer.

Danger Labels and Signage

- Contractor is entitled to provide outdoor, sun proof danger signage where necessary including but not limited to: battery box, charge controller, solar inverter, and DCJB;
- Size and test of the signage may be finalized in consultation with UNOPS engineer.

2.1.6 Solar Systems Equipment Sizes and Quantities

Category	Load [[kWp]]	Number of Facilities	Quantities		
			PV panels (360W)	Batteries (2 Vdc)	Inverters
1	5	15	15	24	1@ 7 Kva
2	7	4	20	24	1@ 7 Kva
3	9	2	27	24	1@10 Kva
4	12	4	36	48	1@15 Kva
5	21	4	60	48	3@10 Kva

2.2 Location


The targeted facilities are located in rural areas of Lahj, Abyan, Al Dhala'a and Hodeidah Governorates/Districts as explained in the following table

#	Type	Name	Governorate	District	Location of PV System	Capacity [kWp]
1	Health Center	14 October Hospital	Lahj	Lab'oos	Rooftop	21
2	Health Center	Al Waht Hospital		Al Waht	Rooftop	21
3	Health Center	Tur Al Bahah Hospital		Tur Al Bahah	Rooftop	21
4	Health Center	Aisha School		Al Maflehi	Rooftop	5
5	Health Center	Al Shaheedah Eqbal School		Al Waht	Rooftop	9
6	Health Center	Ali Abdullah School		Labaoos	Rooftop	5
7	Health Center	Al Saqaf School		Lab'oos	Rooftop	5
8	School	Al Zahra'a School		Al Maflehi	Rooftop	5
9	School	Khadegah School		Tur Al Bahah	Rooftop	5
10	School	Maryam School		Labaoos	Rooftop	5
11	School	Zainab School		Al Maflehi	Rooftop	5
12	School	Salem Saleh School	Abyan	Rosud	Rooftop	7
13	School	Ala S'eed School		Sabbah	Rooftop	5
14	School	Al Faroq school in Sabbah		Sabbah	Rooftop	5
15	School	Al Faroq School in Rosud		Rosud	Rooftop	5
16	School	Al Wosta'a School		Rosud	Rooftop	5
17	School	Musa Awadh School		Sabbah	Rooftop	5
18	Health Center	22 May Hospital	Aldhala'a	Joban	Rooftop	12
19	Health Center	Al Salam Hospital		Qatabah	Rooftop	12
20	Health Center	Damt Health Center		Al Dhala'a	Rooftop	9
21	Health Center	MUNERAH Health Center		Damt	Rooftop	7
22	Health Center	Maternity and Childhood Health Center - Damt		Damt	Rooftop	12
23	Health Center	Maternity and Childhood Health Center - Qatabah		Qatabah	Rooftop	12

24	School	ALKHANSA SCHOOL	Hodeidah	AL Dihee	Rooftop	5
25	School	KHAWLAH SCHOOL		Al Maraweah	Rooftop	7
26	School	OMAR DEER EKAD SCHOOL		Al Zaidiah	Rooftop	5
27	School	THAT ALNETAQEEN SCHOOL		Bajel	Rooftop	5
28	Health Center	ALDHAHI HOSPITAL		AL Dhiee	Rooftop	21
29	School	HAIL SCHOOL		Al Maraweah	Rooftop	7


2.3 *Photos from field visits inspecting existing situation of target facilities' requirements in Lahj, Abyan , Al Dhala'a and Hodeidah Governorates as well as layouts drawings to show services provided by each facility:*

2.3.1 14 October Hospital




14 October Hospital

2.3.2 ALWAHT HOSPITAL - ROOFTOP FLOOR PLAN DETAILS



AL WAHT HOSPITAL


2.3.4 AISHA SCHOOL
- ROOFTOP FLOOR PLAN DETAILS



AISHA SCHOOL Rooftop


2.3.5 AL SHAHEEDAH EQBAL SCHOOL

- ROOFTOP FLOOR PLAN DETAILS




AL SHAHEEDAH EQBAL SCHOOL

2.3.6 ALI ABDULLAH SCHOOL
- ROOFTOP FLOOR PLAN DETAILS




ALI ABDULLAH SCHOOL ROOFTOP

2.3.7 AL SAQAF SCHOOL
- ROOFTOP FLOOR PLAN DETAILS




AL SAQAF SCHOOL

2.3.8 AL ZAHRA'A SCHOOL
- ROOFTOP FLOOR PLAN DETAILS



AL ZAHRA'A SCHOOL ROOFTOP


2.3.10 MARYAM SCHOOL
- ROOFTOP FLOOR PLAN DETAILS



MARYAM SCHOOL ROOFTOP


2.3.11 ZAINAB SCHOOL

- ROOFTOP FLOOR PLAN DETAILS




ZAINAB SCHOOL ROOFTOP

2.3.12 SALEM SALEH SCHOOL
- ROOFTOP FLOOR PLAN DETAILS




SALEM SALEH SCHOOL ROOFTOP

2.3.13 AL SA'EED SCHOOL
- ROOFTOP FLOOR PLAN DETAILS




ALSA'EED SCHOOL Rooftop

2.3.15 AL FAROQ SCHOOL - ROSUD
- ROOFTOP FLOOR PLAN DETAILS




ALFAROQ SCHOOL IN ROSUD Rooftop

2.3.17 MUSA AWADH SCHOOL
- ROOFTOP FLOOR PLAN DETAILS




MUSA AWADH SCHOOL Rooftop

2.3.19 AL SALAM HOSPITAL
- ROOFTOP FLOOR PLAN DETAILS




ALSALAM HOSPITAL Rooftop

2.3.21 MUNERAH HEALTH CENTER
- ROOFTOP FLOOR PLAN DETAILS




MUNERAH HEALTH CENTER ROOFTOP


2.3.23 MATERNITY AND CHILDHOOD HEALTH CENTER - QATABAH
- ROOFTOP FLOOR PLAN DETAILS



MATERNITY AND CHILDHOOD HEALTH CENTER IN QATABAH ROOFTOP


2.3.25 KHAWLAH SCHOOL
- ROOFTOP FLOOR PLAN DETAILS

KHAWLAH SCHOOL

2.3.26 OMAR DEER EKAD SCHOOL
- ROOFTOP FLOOR PLAN DETAILS



OMAR DEER EKAD SCHOOL ROOFTOP


2.3.27 THAT ALNETAQEEN SCHOOL
- ROOFTOP FLOOR PLAN DETAILS



THAT ALNETAQEEN SCHOOL

2.3.28 ALDHAHI HOSPITAL

- ROOFTOP FLOOR PLAN DETAILS



ALDHAHI HOSPITAL

3. Consultation

Consultation was carried out during 30 January 2019 to 18 February 2019 by UNOPS Engineers and Female Social Facilitator in Lahj, Abyan , Al Dhala'a and Hodeidah Governorates and interviews were conducted with 96 people (54 females and 42 males).

#	Governorate	Date	Men Consultation	Women Consultation	Total
1	Lahj	30 Jan. 2019	5	6	11
2	Abyan	14 Feb. 2019	17	11	28
3	Al Dhala'a	16 Feb. 2019	14	20	34
4	Hodeidah	18 Feb. 2019	6	17	23

Topics of consultations are to:

- Inform local communities about the activities to be undertaken, the sub-project timetable and work plan;
- Document and address the local communities' concerns, expectations and feedback;
- Ensure the participation of subproject beneficiaries both females and males;
- Discuss the positive impacts that the subproject will provide.
- Discuss the sub-project possible negative impacts and proposed mitigation measures to avoid potential impacts.

Consultation Findings and Feedback

The consultation process takes the form of semi-structured discussions and interviews with local communities' members both males and females in separate sessions and feedback was collected by questionnaire and face-to-face interview and phone calls to some facilities staff. The interviews started by a brief explanation of the nature and objectives of the subproject and potential impact and proposed mitigation measures.

The interviewed communities and administrations expressed their willingness to cooperate to make the implementation of the solar PV system subproject successful.

The interviewed communities and administrations have emphasized on the benefits of the solar system in supplying their facilities with a sustainable power source (solar PV system) that will result in significant cost savings and female staff have emphasized on the benefits of solar systems in increasing the facilities capacity, especially for cholera responses, vaccination, immunization and obstetrical services at the health units.

The interviewed teachers, administrative staff and consulted students and fathers they emphasized on the solar benefits on increasing schools teaching capacity, especially for better presentation of information through operating the computer and powering teaching facilities laboratories and operating school radio.

School administration staff, teachers, students and fathers have indicated that the solar PV systems will support social activities during summer including non-curricula activities.

GRM Process

UNOPS has established Grievance Redress Mechanism (GRM) for Yemen Emergency Electricity Access Project (YEEAP) to enable beneficiaries to communicate their concerns regarding the project activities. More specifically, the GRM details the procedures that communities and individuals, who believe they are adversely affected by the project or a specific sub-project, can use to submit their complaints, as well as the procedures used by UNOPS and its local partners to systematically register, track, investigate and promptly resolve complaints.

Accordingly, hard copies of the translated forms of GRM (which attached in Annex 1) were provided to the interviewed people and informed them that the GRM contact information will be posted at the sub-project sites to ensure any grievance can be addressed in an amicable manner. Resolving complaints at community level is always encouraged to address the problem that a person may have during implementation and/or operational phase.

3.1 Photos during Women and Men Consultation in Lahj Governorate

Photos for Women Consultation in Lahj Governorate	
	
<p>Women Consultation (30 Jan. 2019) in Lahj Governorate</p>	<p>Women Consultation (30 Jan. 2019) in Lahj Governorate</p>
Photos for Men Consultation in Lahj Governorate	
	
<p>Men Consultation (30 Jan. 2019) in Lahj Governorate</p>	<p>Men Consultation (30 Jan. 2019) in Lahj Governorate</p>

3.2 Photos during Women and Men Public Consultation in Abyan Governorate

Photos for Women Consultation in Abyan Governorate



Women Consultation (14 Feb. 2019) in Abyan Governorate

Photos for Men Consultation in Abyan Governorate



Men Consultation (14 Feb. 2019) in Abyan Governorate



Men Consultation (14 Feb. 2019) in Abyan Governorate

3.3 Photos during Women and Men Consultation in Al Dhala'a Governorate

Photos for Women Consultation in Al Dhala'a Governorate



**Women Consultation (16 Feb. 2019)
in Al Dhala'a Governorate**



Women Consultation (16 Feb. 2019) in Al Dhala'a Governorate

Photos for Men Consultation in Al Dhala'a Governorate



Men Consultation (16 Feb. 2019) in Al Dhala'a Governorate



Men Consultation (16 Feb. 2019) in Al Dhala'a Governorate

4. Environmental and Social Screening

4.1 Applicability

The ESMF applies because the subproject is likely to have direct or indirect environmental or social impacts.

4.2 Eligibility (Negative List)

The subproject is eligible for support because it does not have any of the attributes in the negative list.

	Yes	No
Category A attributes, such as:		
<ul style="list-style-type: none"> Activities with significant adverse impacts that are sensitive, diverse, or unprecedented, or that affect an area broader than the sites or facilities subject to physical works 		X
<ul style="list-style-type: none"> Major resettlement 		X
<ul style="list-style-type: none"> Greenfield projects 		X
Solid Waste		
<ul style="list-style-type: none"> Support disposal site 		X
Irrigation		
<ul style="list-style-type: none"> Activity support expansion of existing irrigation and drainage schemes. 		X
Income Generating Activities		
<ul style="list-style-type: none"> Activities involving the use of fuelwood, including trees and bush. 		X
<ul style="list-style-type: none"> Activities involving the production or use of hazardous substances or explosives 		X
Labor		
<ul style="list-style-type: none"> Activities with a high risk of significant adverse impacts related to labor influx, child or forced labor. 		X
Natural Habitats		
<ul style="list-style-type: none"> Activities with impacts to natural habitat should be excluded, particularly impacts to critical natural habitats, sensitive areas, high biodiversity values, and protected areas. 		X
Pesticides		
<ul style="list-style-type: none"> Activities indirectly support the use of pesticides that fall in WHO classes IA, IB, or II. 		X
Physical Cultural Resources		
Damage to cultural property, including but not limited to activities that affect:		
<ul style="list-style-type: none"> Archaeological and historical sites 		X
<ul style="list-style-type: none"> Religious monuments, structures and cemeteries 		X
Involuntary Resettlement		
<ul style="list-style-type: none"> Activities requiring the involuntary taking of private land and relocation of PAPs 		X
<ul style="list-style-type: none"> Activities that require the relocation of encroachers or squatters 		X

Dams		
• The subproject might be affected by the operation of an existing dam		X

4.3 Environmental and Social Screening Form

The subproject does not cause any of the impacts in the following list. Most particularly, it does not cause any impacts stated in Section F, Expropriation and Social Disturbance because:

The solar PV generator systems will either substitute (in case of schools) or complement (in case of health centers) the current heavy use of diesel generators by facilities' administration.

The solar systems are environment-friendly, whose PV Panels and equipment will be installed within the same facilities and do not cause disturbance.

	Yes	No
A. Zoning and Land Use Planning		
1. Will the subproject affect land use zoning and planning or conflict with prevalent land use patterns?		X
2. Will the subproject involve significant land disturbance or site clearance?		X
3. Will the subproject land be subject to potential encroachment by urban or industrial use or located in an area intended for urban or industrial development?		X
B. Utilities and Facilities		
4. Will the subproject require the setting up of ancillary production facilities?		X
5. Will the subproject require significant levels of accommodation or service amenities to support the workforce during construction (e.g., contractor will need more than 20 workers)?		X
C Water and Soil Contamination		
6. Will the subproject require large amounts of raw materials or construction materials?		X
7. Will the subproject generate large amounts of residual wastes, construction material waste or cause soil erosion?		X
8. Will the subproject result in potential soil or water contamination (e.g., from oil, grease and fuel from equipment yards)?		X
9. Will the subproject lead to contamination of ground and surface waters by herbicides for vegetation control and chemicals (e.g., calcium chloride) for dust control?		X
10. Will the subproject lead to an increase in suspended sediments in streams affected by road cut erosion, decline in water quality and increased sedimentation downstream?		X
11. Will the subproject involve the use of chemicals or solvents?		X
12. Will the subproject lead to the destruction of vegetation and soil in the right-of-way, borrow pits, waste dumps, and equipment yards?		X
13. Will the subproject lead to the creation of stagnant water bodies in borrow pits, quarries, etc., encouraging for mosquito breeding and other disease vectors?		X
D. Noise and Air Pollution Hazardous Substances		

14.	Will the subproject increase the levels of harmful air emissions?		X
15.	Will the subproject increase ambient noise levels?		X
16.	Will the subproject involve the storage, handling or transport of hazardous substances?		X
E. Destruction/Disruption of Land and Vegetation			
17.	Will the subproject lead to unplanned use of the infrastructure being developed?		X
18.	Will the subproject lead to long-term or semi-permanent destruction of soils in cleared areas not suited for agriculture?		X
19.	Will the subproject lead to the interruption of subsoil and overland drainage patterns (in areas of cuts and fills)?		X
20.	Will the subproject lead to landslides, slumps, slips and other mass movements in road cuts?		X
21.	Will the subproject lead to erosion of lands below the roadbed receiving concentrated outflow carried by covered or open drains?		X
22.	Will the subproject lead to long-term or semi-permanent destruction of soils in cleared areas not suited for agriculture?		X
23.	Will the subproject lead to health hazards and interference of plant growth adjacent to roads by dust raised and blown by vehicles?		X
F. Expropriation and Social Disturbance			
24.	Will the subproject impact internally displaced persons (IDP) negatively?		X
25.	Will the subproject lead to induced settlements by workers and others causing social and economic disruption?		X
26.	Will the subproject lead to environmental and social disturbance by construction camps?		X
27.	Will the subproject cause economic displacement?		X
28.	Will the subproject temporarily displaces squatters, economically or physically, or other informal groups?		X
29.	Will the subproject cause a loss in productive assets or income source?		X
30.	Will the subproject restrict access to resources?		X
31.	Will the subproject affect the livelihoods or vulnerable people, such as persons with disabilities, widows or the elderly?		X
32.	Will the subproject create social conflict over the distribution of benefits or resources?		X
33.	Will the subproject involve activities that might impact worker's occupational health and safety?	X	

4.4 Risk Level and Mitigation Instruments

The subproject is assigned Risk Level 2 and thus does not require a separate ESIA and ESMP, as detailed in the Environmental and Social Management Framework.

UNOPS will ensure that:

- The Environmental and Social Clauses (disclosed as part of the ESMF) will be applied in a proportional manner to all contractors, to fully avoid or mitigate environmental or social impacts that might arise from their activities such as safety.
- The supply and installation of PV solar system equipment will be compliant with environmental, health and safety standards and specifications including electricity safety, weather resistance, and UL standards.
- Safe installation of solar systems and solid fixation of PV mounting structures in safe sites.
- The facilities' administration, guard and/or technician will receive proper training on the safe operation and maintenance of the solar PV systems.

UNOPS will also require that contractors:

- Inspect existing facilities and to apply all safety measures to reduce the risk of any injury to the workers during installation or the users during operation, subject to written approval by the UNOPS engineer provided before implementation of work.
- Provide safety training to all workers as well as appropriate safety equipment.
- Provide fully insulated installation tools, instruments and equipment.
- Provide the necessary PPE and provide appropriate training in use, serviceability and integrity of the necessary PPE and proper use of ladders and scaffolds by trained employees, use of fall prevention devices, including safety belt and lanyard travel limiting devices to prevent access to fall hazard area, or fall protection devices such as full body harnesses used in conjunction with shock absorbing lanyards or self-retracting inertial fall arrest devices attached to fixed anchor point or horizontal life-lines.
- Follow the fall prevention and protection measures by:
 - Installation of guardrails with mid-rails and toe boards at the edge of any fall hazard area.
 - Inclusion of rescue and/or recovery plans, and equipment to respond to workers after an arrested fall and a fall protection plan should be in place which includes the following aspects:
 - Training and use of temporary fall prevention devices, such as rails or other barriers able to support a weight of 200 pounds, when working at heights equal or greater than two meters or at any height if the risk includes falling through an opening in a work surface.
 - Training and use of personal fall arrest systems, such as full body harnesses and energy absorbing lanyards able to support 5000 pounds.
- Follow the slip prevention measures in the same elevation by:
 - Use of slip retardant footwear and locating electrical cords, cables and ropes in common areas and marked corridors to prevent risk of slips and fall associated with uncontrolled use of electrical cords and cables on the ground.
 - Use of control zones and safety monitoring systems to warn workers of their proximity to fall hazard zones, as well as securing, marking, and labeling covers for openings in floors, roofs, or walking surfaces.

5. Environmental and Social Clauses for Contractor

Most environmental and social impacts of subprojects result from activities directly under the control of installers/contractors and will be mitigated directly by the same /installers/contractors. For Level 2 subprojects, which might represent most subprojects, the ESMP will consist solely of measures implemented by contractors. Therefore, ensuring that installers/contractors effectively mitigate construction related impacts is the core of the Project's mitigation strategy. Therefore, UNOPS will ensure that the environmental and social management of construction activities are mandatory parts of construction works contracts.

UNOPS and its local partners will incorporate standardized environmental and social clauses in tender documentation and contract documents, so that potential bidders are aware of environmental and social performance requirements expected from them, are able to reflect that in their bids, and required to implement the clauses for the duration of the contract. UNOPS and its local partners will enforce compliance by contractors with these clauses.

The clauses cover four issues:

- Environment, Health and Safety (EHS)
- Environmental and social monitoring by contractor
- Environmental and social liabilities
- Grievance mechanism for workers

UNOPS will include these clauses in all subproject ESMPs. Subproject ESMPs will also specify any training required for contractors to understand and satisfactorily meet the Project's environmental and social requirements.

Environment, Health and Safety

Clauses for contractors that address environment, health and safety concerns is presented in Annex 2.

Environmental and Social Monitoring by Contractors

UNOPS will require that contractors monitor, keep records and report on the following environmental and social issues for the subproject. The application of this requirement will be proportionate to the activities and to the size of the contract, in manner acceptable to the World Bank:

- Safety: hours worked, recordable incidents and corresponding Root Cause Analysis (lost time incidents, medical treatment cases), first aid cases, high potential near misses, and remedial and preventive activities required (for example, revised job safety analysis, new or different equipment, skills training, and so forth).
- Environmental incidents and near misses: environmental incidents and high potential near misses and how they have been addressed, what is outstanding, and lessons learned.
- Major works: those undertaken and completed, progress against project schedule, and key work fronts (work areas).
- E&S requirements: noncompliance incidents with permits and national law (legal noncompliance), project commitments, or other E&S requirements.
- E&S inspections and audits: by contractor, engineer, or others, including authorities—to include date, inspector or auditor name, sites visits and records reviewed, major findings, and actions taken.
- Workers: number of workers, indication of origin (expatriate, local, nonlocal nationals), gender, age with evidence that no child labor is involved, and skill level (unskilled, skilled, supervisory, professional, management).
- Training on E&S issues: including dates, number of trainees, and topics.
- Footprint management: details of any work outside boundaries or major off-site impacts caused by ongoing construction—to include date, location, impacts, and actions taken.
- External stakeholder engagement: highlights, including formal and informal meetings, and information disclosure and dissemination—to include a breakdown of women and men

consulted and themes coming from various stakeholder groups, including vulnerable groups (e.g., disabled, elderly, children, etc.).

- Details of any security risks: details of risks the contractor may be exposed to while performing its work—the threats may come from third parties external to the project.
- Worker grievances: details including occurrence date, grievance, and date submitted; actions taken and dates; resolution (if any) and date; and follow-up yet to be taken—grievances listed should include those received since the preceding report and those that were unresolved at the time of that report.
- External stakeholder grievances: grievance and date submitted, action(s) taken and date(s), resolution (if any) and date, and follow-up yet to be taken. Grievances listed should include those received since the preceding report and those that were unresolved at the time of that report. Grievance data should be gender-disaggregated.
- Major changes to contractor’s environmental and social practices.
- Deficiency and performance management: actions taken in response to previous notices of deficiency or observations regarding E&S performance and/or plans for actions to be taken. These should continue to be reported until UNOPS determines the issue is resolved satisfactorily.

Environmental and Social Liabilities of Contractors

Contractors will be legally and financially accountable for any environmental or social damage or prejudice caused by their staff, and thus are expected to put in place controls and procedures to manage their environmental and social performance. A breakdown for the cost of noncompliance for each mitigation measure will be enclosed in bidding documents. These will include:

- Mitigation measures to be included in the contract will be specified in the subproject ESMP
- Deductions for environmental noncompliance will be added as a clause in the Bill of Quantities (BOQ) section
- Environmental penalties shall be calculated and deducted in each submitted invoice
- Any impact that is not properly mitigated will be the object of an environmental/social notice by UNOPS
- For minor infringements and social complaints, an incident which causes temporary but reversible damage, the contractor will be given a notice to remedy the problem and restore the environment. No further actions will be taken if the Project engineer confirms that restoration is done satisfactorily.
- For social notices, the Project engineer will alert the contractor to remedy the social impact and to follow the issue until solved. If the contractor does not comply with the remediation request, work will be stopped and considered under no excused delay
- If the contractor hasn’t remedied the environmental impact during the allotted time, the Project engineer will stop the work and give the contractor a notification indicating a financial penalty according to the non-complied mitigation measure that was specified in the bidding document.
- No further actions will be required if the Project engineer sees that restoration is done satisfactorily. Otherwise, if Contractor hasn’t remedied the situation within one day any additional days of stopping work will be considered no excused delay
- Environmental notifications issued by the Project engineer might include one or more environmental penalty
- In the event of repeated noncompliance totaling 5% of the contract value, the Project Engineer will bring the environmental and social notices and the deduction history to UNOPS procurement in order to take legal action.

a. Grievance Mechanism for Workers

Contractors will put in place a Grievance Mechanism for their workers that is proportionate to their workforce, according to the following principles:

- **Provision of information.** All workers should be informed about the grievance mechanism at the time they are hired, and details about how it operates should be easily available, for example, included in worker documentation or on notice boards.
 - **Transparency of the process.** Workers must know to whom they can turn in the event of a grievance and the support and sources of advice that are available to them. All line and senior managers must be familiar with their organization's grievance procedure.
 - **Keeping it up to date.** The process should be regularly reviewed and kept up to date, for example, by referencing any new statutory guidelines, changes in contracts or representation.
 - **Confidentiality.** The process should ensure that a complaint is dealt with confidentially. While procedures may specify that complaints should first be made to the workers' line manager, there should also be the option of raising a grievance first with an alternative manager, for example, a human resource (personnel) manager.
 - **Non-retribution.** Procedures should guarantee that any worker raising a complaint will not be subject to any reprisal.
 - **Reasonable timescales.** Procedures should allow for time to investigate grievances fully but should aim for swift resolutions. The longer a grievance is allowed to continue, the harder it can be for both sides to get back to normal afterwards. Time limits should be set for each stage of the process, for example, a maximum time between a grievance being raised and the setting up of a meeting to investigate it.
 - **Right of appeal.** A worker should have the right to appeal to UNOPS or national courts if he or she is not happy with the initial finding.
 - **Right to be accompanied.** In any meetings or hearings, the worker should have the right to be accompanied by a colleague, friend, or union representative.
 - **Keeping records.** Written records should be kept at all stages. The initial complaint should be in writing if possible, along with the response, notes of any meetings and the findings and the reasons for the findings.
 - **Relationship with collective agreements.** Grievance procedures should be consistent with any collective agreements.
- Relationship with regulation.** Grievance processes should be compliant with the national employment code.

Annex 1: GRM Complaint and Suggestion Form**نموذج الشكاوى والحلول**

الاسم (مقدم الشكاوى) _____
رقم الهوية _____
رقم هوية الأشخاص المتأثرون بالمشروع (PAPs) _____
بيانات الاتصال _____
المنطقة / المجتمع (هاتف / خلوي) _____

نوع الشكاوى أو الدعوى:

التاريخ _____
الأفراد الذين تم الاتصال بهم _____
ملخص النقاش _____

التوقيع _____ التاريخ _____

التوقيع (مقدم الشكاوى): _____
اسم الشخص الذي قدم الشكاوى _____ (في حال كان مختلف عن مقدم الشكاوى)
المركز أو العلاقة بمقدم الشكاوى _____

المراجعة / الحل

تاريخ جلسة المصالحة _____

هل كان مقدم الشكاوى موجود _____
هل تم التحقق من الشكاوى في الميدان / في الموقع؟ _____
نتائج التحقيق في الميدان: _____
نعم لا
نعم لا

ملخص مناقشة جلسة المصالحة

القضايا _____

هل تم الوصول إلى الاتفاق حول القضايا؟ _____
نعم لا
في حال التوصل إلى الاتفاق، اكتب تفاصيل الاتفاق أدناه:
في حال لم يتم الاتفاق اكتب نقاط الاختلاف أدناه:

التوقيع (الشخص الذي أجرى المصالحة): _____
التوقيع (مقدم الشكاوى) _____

التوقيع: _____
راصد / مراقب محايد

التاريخ:

Annex 2: Environment, Health and Safety (EHS) Clauses for Contractors

Purpose

The purpose of the environment, health and safety (EHS) clauses for contractors is to define minimum standards of construction practice acceptable to UNOPS. The clauses will be concluded in the bidding documents and contracts.

Contractor Environmental and Social Management Plan

Prior to starting construction, each contractor must prepare and submit a Contractor Environmental and Social Management Plan (CESMP) to the UNOPS supervision engineer for acceptance.

The CESMP will provide a detailed explanation of how the contractor will comply with the project the EHS clauses for contractors and demonstrate that sufficient funds are budgeted for that purpose and sufficient capacity is in place to oversee, monitor and report on CESMP performance.

The CESMP must include specific mitigation measures based on the subproject ESMP, the final design, the proposed work method statements, and the nature of the project site. The CESMP should include management plans that cover the following issues:

Gender based Violence

Contractors must address the risk of gender-based violence, through:

1. Mandatory and repeated training and awareness raising for the workforce about refraining from unacceptable conduct toward local community members, specifically women;
2. Informing workers about national laws that make sexual harassment and gender-based violence a punishable offence which is prosecuted;
3. Introducing a Worker Code of Conduct as part of the employment contract, and including sanctions for non-compliance (e.g., termination)
4. Adopting a policy to cooperate with law enforcement agencies in investigating complaints about gender-based violence.

Child Labor

Contractors must not employ workers below the age of 18.

Labor influx

Where contractors and labor come from outside the local area, contractors will need to maintain labor relation relations with local communities through labor codes of conduct.

Roads

In order to carry out the rehabilitation works, it may be necessary to close or divert certain specified roads, either permanently or temporarily during the construction period. The contractor should arrange diversions for providing alternative route for transport and/or pedestrians.

After breaking up, closing or otherwise interfering with any street or footpath to which the public has access, the Contractor shall make such arrangements as may be reasonably necessary so as to cause as little interference with the traffic in that street or footpath during construction of the rehabilitation works as shall be reasonably practicable.

Wherever the rehabilitation works interfere with existing public or private roads or other ways over which there is a public or private right of way for any traffic, the Contractor shall construct diversion ways wherever possible.

Movement of Trucks and Construction Machinery

The Contractor moving solid or liquid construction materials and waste shall take strict measures to minimize littering of roads by ensuring that vehicles are licensed and loaded in such a manner as to prevent falling off or spilling of construction materials and by sheeting the sides and tops of all vehicles carrying mud, sand, other materials and debris. Construction materials should be brought from registered sources in the area and debris should be transferred to assigned places in the landfill with documented confirmation.

Traffic Safety Measures

The Contractor shall provide, erect and maintain such traffic signs, road markings, barriers and traffic control signals and such other measures as may be necessary for ensuring traffic safety around the rehabilitation site.

The Contractor shall not commence any work that affects the public motor roads and highways until all traffic safety measures necessitated by the work are fully operational.

Access across the Construction Site and to Frontages

In carrying out the rehabilitation works, the Contractor shall take all reasonable precautions to prevent or reduce any disturbance or inconvenience to the owners, tenants or occupiers of the adjacent properties, and to the public generally. The Contractor shall maintain any existing right of way across the whole or part of the rehabilitation site and public and private access to adjoining frontages in a safe condition and to a standard not less than that pertaining at the commencement of the contract. If required, the Contractor shall provide acceptable alternative means of passage or access to the satisfaction of the persons affected.

Noise and Dust Control

The Contractor shall take all practicable measures to minimize nuisance from noise, vibration and dust caused by heavy vehicles and construction machinery. This includes:

- respecting normal working hours in or close to residential areas
- maintaining equipment in a good working order to minimize extraneous noise from mechanical vibration, creaking and squeaking, as well as emissions or fumes from the machinery
- shutting down equipment when it is not directly in use
- using operational noise mufflers
- Provide a water tanker, and spray water when required to minimize the impact of dust
- limiting the speed of vehicles used for construction

Waste Disposal

The Contractor must agree with the municipality about arrangements for construction waste disposal. The municipality shall designate a dumping site or landfill for the disposal of solid waste.

The contractor will take measures to avoid soil and groundwater contamination by liquid waste.

Protection of the Existing Installations

The Contractor shall properly safeguard all buildings, structures, works, services or installations from harm, disturbance or deterioration during the concession period. The Contractor shall take all necessary measures required for the support and protection of all buildings, structures, pipes, cables, sewers and other apparatus during the concession period, and to repair any damage occurs in coordination with Municipality and concerned authorities.

Protection of Trees and Other Vegetation

The Contractor shall avoid loss of trees and damage to other vegetation wherever possible. Adverse effects on green cover within or in the vicinity of the rehabilitation site shall be minimized. The contractor will restore vegetative cover, where feasible.

Physical Cultural Resources

The contractor will train construction crews and supervisors to spot potential archaeological finds. In the event of a potential find, the contractor will inform the implementing partner who will in turn liaise with the archaeological department at the Ministry of Culture, or a local university for quick assessment and action.

Clearance of Rehabilitation Site on Completion

The Contractor shall clear up all working areas both within and outside the rehabilitation site and accesses as work proceeds and when no longer required for the carrying out of the Rehabilitation works. All surplus soil and materials, sheds, offices and temporary fencing shall be removed, post holes filled and the surface of the ground restored as near as practicable to its original condition.

Worker Health and Safety

To avoid work related accidents and injuries, the contractor will:

- Provide occupational health and safety training to all employees involved in works
- Provide protective masks, helmet, overall and safety shoes, safety goggles, as appropriate
- Provide workers in high noise areas with earplugs or earmuffs
- Ensure availability of first aid box
- Provide employees with access to toilets and potable drinking water
- Train workers regarding the handling of hazardous materials
- Store hazardous materials as per the statutory provisions of Manufactures, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules (1989), under the Environment (Protection) Act, 1986.
- Provide fully insulated installation tools, instruments and equipment.
- Provide the necessary PPE and provide appropriate training in use, serviceability and integrity of the necessary PPE and proper use of ladders and scaffolds by trained employees, use of fall prevention devices, including safety belt and lanyard travel limiting devices to prevent access to fall hazard area, or fall protection devices such as full body harnesses used in conjunction with shock absorbing lanyards or self-retracting inertial fall arrest devices attached to fixed anchor point or horizontal life-lines.
- Follow the fall prevention and protection measures by:
 - Installation of guardrails with mid-rails and toe boards at the edge of any fall hazard area.
 - Inclusion of rescue and/or recovery plans, and equipment to respond to workers after an arrested fall and a fall protection plan should be in place which includes the following aspects:
 - Training and use of temporary fall prevention devices, such as rails or other barriers able to support a weight of 200 pounds, when working at heights equal or greater than two meters or at any height if the risk includes falling through an opening in a work surface.
 - Training and use of personal fall arrest systems, such as full body harnesses and energy absorbing lanyards able to support 5000 pounds.
- Follow the slip prevention measures in the same elevation by:
 - Use of slip retardant footwear and locating electrical cords, cables and ropes in common areas and marked corridors to prevent risk of slips and fall associated with uncontrolled use of electrical cords and cables on the ground.
 - Use of control zones and safety monitoring systems to warn workers of their proximity to fall hazard zones, as well as securing, marking, and labeling covers for openings in floors, roofs, or walking surfaces.

Site Construction Safety and Insurance

Further to enforcing the compliance of environmental management, contractors are responsible on providing insurance for construction labors, staff attending to the construction site, citizens for each subproject, the insurance requirements and clauses are stated in the bidding documents complying to the labor law.

Annex 3: Environmental Code of Practice (ECOP) for Batteries Collection, Transport, Recycling and Disposal

Objectives

The ECOP has been developed specifically for equipment financed under the Yemen Emergency Energy Access Project (YEEAP), namely solar PV systems, for critical facilities including schools and health clinics. The key issues associated with the project are the appropriate handling, recycling and disposal of Batteries. The ECOP seeks to set guidelines for contractors on battery management requirements for the provisions of solar PV systems under YEEAP.

Responsibilities of the Contractors

Community and User Awareness

Contractors are required to provide awareness and training to beneficiaries with the aim of improving knowledge of environmental and health issues associated with the entire battery lifecycle including end-of-life management. The awareness materials and training shall provide information on:

- The safe handling of batteries including installation, removal, transport, storage and disposal (more information provided below);
- The environmental and health aspects of poor battery disposal; and
- Focused information on the environmental and health issues associated with high toxicity content of batteries and explanation as to why they must be stored, transported and disposed of in certain ways and therefore why it is in the interests of individuals, the community, the environment (and therefore future generations in communities) that the methods outlined in this ECOP be followed.

Direct Management of Used Batteries by the Solar Systems Suppliers

The contractors shall provide a Battery Management Plan which details arrangements for the collection, transport, storage and disposal of batteries under the warranty and/or O&M provisions as part of the bid submission process. The submission will be evaluated for compliance with the guidelines set out in this ECOP.

UNOPS will be responsible for monitoring and supervising the implementation of the ECOP by the contractors. They will carry out random checks on each contractor to verify compliance with the ECOP and provide status update reports to the World Bank on a frequent basis.

Batteries Collection, Transport, Recycling and Disposal

Within the Battery Management Plan that each contractor will submit as part of their bid, they must outline the arrangements they have made with local contractors and facilities to handle the following aspects of the reverse supply chain:

- After sales service centers for maintenance and reconditioning of batteries,
- Firms or centers that will handle the collection, storage and transportation of used and end-of-life batteries from the facilities in which they were collected to re-exporting centers or to landfills for final disposal.

Firms and centers can be existing or new ones and could be the contractor's own centers or subcontracted through a local partner. Geographic locations of these firms and centers should be in main cities/towns and should be provided by the contractor within the Battery Management Plan. These firms and centers will then be approved by UNOPS.

In all cases these firms and centers should comply with Occupational Health and Safety guidelines such as using personal protective equipment, using proper drums for storing acid, having impermeable grounds in maintenance and collection, adequate ventilation etc. The cost for OHS measures should be incorporated into the bidding documents.

The Battery Management Plan should outline how the contractor will include the end-user in the reverse-supply-chain management through training and setup of adequate procedures to ensure environmental concerns are taken into account from the beginning to the end of the chain.

Guidelines for Safe Handling and Disposal of Batteries

The below clauses will be incorporated into all contracts for the installation of solar PV systems under the Yemen Emergency Electricity Access Project.

Before Working with a Battery

Training in proper handling procedures is very important. Contractors should provide the following key aspects as part of any awareness and training program:

- Consult battery owners' manuals for instructions on battery handling and hazard identification;
- Wear personal protective equipment (PPE) such as chemical splash goggles and a face shield;
- Wear acid-resistant equipment such as gauntlet style gloves, an apron, and boots;
- Do not tuck pant legs into boots because spilled acid can pool in the bottom of your boots and burn your feet;
- Place protective rubber boots on battery cable connections to prevent sparking on impact if a tool does accidentally hit a terminal;
- Ensure that all metal tools (spanners, socket wrench drivers, etc.) that will come in contact with the battery terminals have metal handles taped with electrical tape or are protected by other means to help prevent inadvertent short circuits.
- Clean the battery terminals with a plastic brush because wire brushes could create static and sparks;
- Always remove your watches and jewelry before working on a battery. A short-circuit current can weld a ring or strap to metal and cause severe burns;
- Cover maintenance tools with several layers of electrical tape to avoid sparking.

Occupational and Bystander Health and Safety

The systems must be installed by qualified and experienced trades' people in order to avoid or minimize electrocution and other health and safety issues associated with working with hazardous materials. Unauthorized access to battery areas should be prohibited.

Chemical Hazards Posed by Batteries

Lead Acid: Sulfuric acid (electrolyte) in lead-acid batteries is highly corrosive and acid exposure can lead to skin irritation, eye damage, respiratory irritation, and tooth enamel erosion. Contractors should train beneficiaries to follow the following principles to minimize risk:

- Never lean over a battery while boosting, testing or charging it.
- If acid splashes on your skin or eyes, immediately flood the area with cool running water for at least 15 minutes and seek medical attention immediately.
- Always practice good hygiene and wash your hands after handling a battery and before eating.
- If you handle the lead plates in a battery and do not wash your hands properly, you could be exposed to lead. Signs of lead exposure include mood swings, loss of appetite, abdominal pain, difficulty sleeping, fatigue, headaches and loss of motor coordination.
- The chemical reaction by-products from a battery include oxygen and hydrogen gas. These can be explosive at high levels. Overcharging batteries can also create flammable gases. For this reason, it is very important to store and maintain batteries in a well-ventilated work area away from all ignition sources and incompatible materials. Cigarettes, flames or sparks could cause a battery to explode.
- Before working on a battery, disconnect the battery cables. Be careful with flammable fluids when working on a battery-powered system. The electrical voltage created by batteries can ignite flammable materials and cause severe burns. Workers have been injured and killed when loose or sparking battery connections ignited gasoline and solvent fumes during system maintenance.
- Before making wiring changes to the system, disconnect the battery, either through opening the circuit breaker or over-current device, or by disconnecting the cables. Adding distilled water or cleaning terminals can be done without disconnecting.

Safe Battery Movement

Lifting and moving batteries needs to be undertaken with care so as to avoid personal and environmental harm. Contractors should remind beneficiaries of, at minimum, the following Key principles:

- Use proper lifting techniques to avoid back injuries;
- Battery casings can be brittle and break easily; they should be handled carefully to avoid an acid spill;
- Make sure that a battery is properly secured and upright in the vehicle or equipment;
- If a battery shows signs of damage to the terminals, case or cover, replace it with a new one.

Annex 4: Number of Beneficiaries

The table below shows the Number of Beneficiaries:

#	Type	Name	Governorate	District	Number of Beneficiaries Visitors/ Month		Total
					Male	Female	
1	Health Center	14 October Hospital	Lahj	Lab'oos	3998	4888	8886
2	Health Center	Al Waht Hospital		Al Waht	2300	2700	5000
3	Health Center	Tur Al-Bahah Hospital		Tur Al Bahah	3243	3657	6900
4	Health Center	22 May Hospital	Al Dhala'a	Joban	3032	2288	5320
5	Health Center	Alsalam Hospital		Qatabah	1758	1274	3032
6	Health Center	Damt Health Center			1652	1148	2800
7	Health Center	Munerah Health Center		Damt	460	540	1000
8	Health Center	Maternity and Childhood Health Center - Damt		Damt	850	998	1848
9	Health Center	Maternity and Childhood Health Center - Qatabah		Qatabah	470	530	1000
10	Health Center	ALDHAHI HOSPITAL	Alhudaidah	Al Dhihee	3876	3124	7000
#	Type	Name	Governorate	District	Number of Students, Teachers		Total
					Male	Female	
11	School	Aisha School	Lahj	Al Maflehi	0	849	849
12	School	Al Shaheedah Eqbal School		Al What	782	80	862
13	School	Ali Abdullah School		Labaoos	144	163	307
14	School	Al Saqaf School		Labaoos	225	169	394
15	School	Al Zahra;a School		Al Maflehi	0	946	946
16	School	Khadegah School		Tur Al-Bahah	0	1329	1329
17	School	Maryam School		Labaoos	0	245	245
18	School	Zainab School		Al Maflehi	0	512	512
19	School	Salem Saleh School Rasad	Abyan	Rosud	242	275	517
20	School	Al Sa'eed School		Sabbah	294	223	517
21	School	Al Faroq School in Sabbah		Sabbah	261	189	450
22	School	Al Faroq School in Rosud		Rosud	358	250	608
23	School	Al Wosta'a School		Rosud	0	441	441
24	School	Musa Awadh School		Sabbah	350	254	604

25	School	ALKHANSA SCHOOL	Alhudaidah	Al Dhihee	0	1390	1390
26	School	KHAWLAH SCHOOL		Al Maraweah	0	680	680
27	School	OMAR DEER EKAD SCHOOL		Al Zaidiah	315	410	725
28	School	THAT ALNETAQEEN SCHOOL		Bajel	0	1950	1950
29	School	HAIL SCHOOL		Al Maraweah	0	701	701

Annex 5: Consultation Questionnaires

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحباً ، اسمي [ادخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الاشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود أن نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	١٢٠٠	تاريخ المقابلة:
		اسم الباحث/الباحث
		اسم المنشأة:
(اختياري)	مستشفى علمي	العنوان المركز في المنشأة
	محمد عيسى محمد	اسم (أسماء) الشخص الذي يتم مقابلته
	موظف / مذكر / أنثى	نوع المستفيد /المستفيدين
	طاقم طبي / متردد زائر / مرافق	الوظيفة
	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨ - ٢٥) ، (٢٦ - ٤٥) ، (٤٦ - ٦٥)	الفئة العمرية
	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ نعم لا	١
	إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ تذكر بمرور	
	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟ <input checked="" type="radio"/> عدم توفير الخدمات الآمنة صحياً نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . <input checked="" type="radio"/> صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . <input checked="" type="radio"/> صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية . <input checked="" type="radio"/> صعوبة تبريد لقاحات الاطفال . <input checked="" type="radio"/> صعوبة الاستمرار في العمل للطواقم الطبي <input checked="" type="radio"/> عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل. <input checked="" type="radio"/> الكلفة المادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . ملاحظات أخرى :	٢
	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد <input checked="" type="radio"/> تلوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق . <input checked="" type="radio"/> يسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع . <input checked="" type="radio"/> يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . <input checked="" type="radio"/> صعوبة في التشغيل والصيانة . ملاحظات أخرى :	٣

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتتفى نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود أن نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	٢٠١٩ / ١١ / ٣
	اسم الباحث/الباحث	محمد خالد م. م
	اسم المنشأة:	م. ١١ العروة
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	١٣ ب. ج
	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابله	محمد أحمد صري
	نوع الممتفيد / المستفيدين	موظف خاص ذكور / أنثى
	الوظيفة	طاقم طبي / متردد زائر / مرافق / مريض
	اللغة العربية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)
	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ (نعم) لا	لا
	إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ متوسط	
	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟	<ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الخدمات الآمنة صحيا نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية . • صعوبة تبريد لقاحات الاطفال. • صعوبة الاستمرار في العمل للطواقم الطبي • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل. • الكلفة المادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . <p>ملاحظات أخرى :</p>
	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد	<ul style="list-style-type: none"> • يلوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق . • يسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع. • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . • صعوبة في التشغيل والصيانة. <p>ملاحظات أخرى:</p>

الآثار الايجابية

م	الآثار	اوافق	لاوافق	لا اعرف
١	تنفيذ المنظومة سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل افضل للطلاب والمدرسين .	✓		
٢	تنفيذ المنظومة سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب نتيجة تشغيل المراوح في المناطق الحارة أو تشغيل الذ ينمو لتوصيل المياه للحمامات .	✓		
٣	تنفيذ المنظومة سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل نور الحاسوب) .	✓		
٤	تنفيذ المنظومة سوف يوفر طاقة أمنة بينيا وصحيا .	✓		
٥	تنفيذ المنظومة سيمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم في المنطقة .	✓		
٦	تنفيذ المنظومة سوف يوفر الكلفة التي كانت تنفق على الوقود والمولدات وصعوبة ذلك .	✓		
٧	تنفيذ المنظومة سوف يساهم في تشغيل الاذاعة المدرسية والأنشطة الا منهجية للإدارة المدرسية الطلاب والمجتمع المحلي كا الانشطة الصيفية والتفافية والجمعية .	✓		

الآثار السلبية

م	الآثار	اوافق	لاوافق	لا اعرف
١	تنفيذ المنظومة قد يكلف الادارة المدرسية تكلفة صيانة وتغيير البطاريات بعد انتهائها	✓		
٢	تنفيذ المنظومة قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس القريبة التي لاتملك طاقة شمسية.		✓	
٣	تنفيذ المنظومة قد يشكل على الادارة عبء اضافي كالحراسة و توفير حيز مكاني		✓	
٤	تنفيذ المنظومة قد يؤدي الى خلافات نتجة استغلال بعض الاهالي القريين من المدرسة للطاقة الشمسية من المدرسة .		✓	
٥	التخلص من البطارية بعد انتهائها قد يؤدي الى تلوث البيئة في حالة التخلص من البطارية بطريقة غير صحيحة .	✓		
٦	احتمال تلف الالواح لأي سبب كالكسر وغيره .		✓	
٧	تنفيذ المنظومة قد يؤدي الى تعرضها الى التلغف او السرقة خاصة في الاجازة الصيفية		✓	

سماح محمد عمر اسكنه



استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

	٢٠١٩ / ١٤ / ١٤	تاريخ المقابلة:
	سمير محمد خالد	اسم الباحث/الباحثة:
	مدرسة الفاروق رمد	اسم المنشأة:
(اختياري)	مختار جبران ناصر النقيب	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلته
	نكر / انثى	نوع المستفيد / المستفيدين
	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)	اللقبة العمرية
نعم	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .	١
نعم	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	٢
نعم	تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	٣
نعم	تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بيئيا وصحيا .	٤
نعم	تنفيذ المشروع سيمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	٥
نعم	تنفيذ المشروع سوف يوفر الكلفة التي كانت تنفق على الديزل .	٦
نعم	تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	٧
الآثار السلبية		
نعم	تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية عمال صيانة	١
لا	تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.	٢
نعم	تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة إعطاء أفضل النتائج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .	٣
لا	تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى خلافات نتيجة استغلال بعض الأهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .	٤
نعم	قصر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي إلى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	٥
لا	احتمال تلف الانواع بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	٦
لا	تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	٧

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة:	١٤ / ١٢ / ٢٠١٤	
اسم الباحثة/الباحث	م. م. محمد حاتم	
اسم المنشأة:	مدرسة الصعيد	
اسم (أسماء) الشخص الذي تم مقابلته	ياسر محمد حسين علي	
نوع المستفيد / المستفيدين	ذكور / إناث	
الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)	
١	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .	نعم
٢	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	نعم
٣	تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	نعم
٤	تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بيئيا وصحيا .	نعم
٥	تنفيذ المشروع سيمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	نعم
٦	تنفيذ المشروع سوف يوفر الكلفة التي كانت تنفق على الديزل .	نعم
٧	تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	نعم
الآثار السلبية		
١	تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية عمال صيانة	نعم
٢	تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.	لا
٣	تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة إعطاء الفضل الناتج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .	نعم
٤	تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى خلافات نتيجة استغلال بعض الأهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .	لا
٥	قصر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي إلى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	نعم
٦	احتمال تلف الألواح بالزجاج من الرصاص أو لأي سبب آخر .	لا
٧	تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى حوادث نتيجة عدم اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة .	لا

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

	١٤١٤ ١٩ ٢٠١٩	تاريخ المقابلة:
	ممر محمد خالدنا جي	اسم الباحث/الباحث
	مدرسة الفاروق رشيد	اسم المنشأة:
(اختياري)	عمار نصر سليم حسن	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلاته
	نكر / انثى	نوع المستفيد / المستفيد
	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)	الفئة العمرية
نعم	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .	١
نعم	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	٢
نعم	تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	٣
نعم	تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بينيا وصحيا .	٤
نعم	تنفيذ المشروع سيمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	٥
نعم	تنفيذ المشروع سوف يوفر الكلفة التي كانت تنفق على الديزل .	٦
نعم	تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	٧
الآثار السلبية		
نعم	تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية عمال صيانة	١
لا	تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.	٢
نعم	تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة إعطاء أفضل النتائج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .	٣
لا	تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى خلافات نتيجة استغلال بعض الأهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .	٤
نعم	قصر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي إلى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	٥
لا	احتمال تلف الاواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	٦
لا	تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	٧

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة:	١٢/١٤ ٢٠١٩ م	
اسم الباحثة/الباحث	م. محمد صالح الربيع	
اسم المنشأة:	مدرسة العاروق بحد	
اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابته	خايز جبران فيكي سعيد	
نوع المستفيد / المستفيدين	ذكور / إناث	
الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)	
١	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .	نعم
٢	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	نعم
٣	تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	نعم
٤	تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بيئيا وصحيا .	نعم
٥	تنفيذ المشروع سيمنح عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	نعم
٦	تنفيذ المشروع سوف يوفر الكلفة التي كانت تنفق على الديزل .	نعم
٧	تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النسبية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	نعم
الأثر السلبية		
١	تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية عمال صيانة	نعم
٢	تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.	لا
٣	تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة إعطاء أفضل النتائج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .	نعم
٤	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى خلافات نتيجة استغلال بعض الاهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .	نعم
٥	قصر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص ، بطريقة غير صحيحة).	لا
٦	احتمال تلف الاواح بالراجع من الرصاص او لأي سبب آخر .	لا
٧	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	لا

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

	٢٠١٩ / ١٢ / ١٤	تاريخ المقابلة:
	محمد خالد رشيد	اسم الباحث/الباحث
	مدرسة الطاروق رشيد	اسم المنشأة:
(اختياري)	لعيان حسن أحمد علي	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلته
	نكر	نوع المستفيد / المستفيدين
	التي	الغلة العمرية
	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨ - ٢٥) ، (٢٦ - ٤٥) ، (٤٦ - ٦٥)	
نعم	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .	١
نعم	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	٢
نعم	تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	٣
نعم	تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بيئيا وصحيا .	٤
نعم	تنفيذ المشروع سيمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	٥
نعم	تنفيذ المشروع سوف يوفر التكلفة التي كانت تنفق على الديزل .	٦
نعم	تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	٧
		الآثار السلبية
نعم	تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية عمال صيانة	١
لا	تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.	٢
نعم	تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة إعطاء أفضل النتائج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .	٣
لا	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى خلات نتائج استغلال بعض الاهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .	٤
نعم	قصر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص ، بطريقة غير صحيحة).	٥
لا	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	٦
لا	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	٧

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة:	٢٠١٤ / ١٢ / ٢٥	
اسم الباحث/الباحث	سمر محمد خالدناجي	
اسم المنشأة:	مدرسة الغاروق دحد	
اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	محمد هيثم منصور راجع	
نوع المستفيد / المستفيدين	نشي	
الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨ - ٢٥) ، (٢٦ - ٤٥) ، (٤٦ - ٦٥)	
١	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .	نعم
٢	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	نعم
٣	تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	نعم
٤	تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بينيا وصحيا .	نعم
٥	تنفيذ المشروع سيمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	نعم
٦	تنفيذ المشروع سوف يوفر الكلفة التي كانت تنفق على الديزل .	نعم
٧	تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	نعم
الأثار السلبية		
١	تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية عمال صيانة	لا
٢	تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.	لا
٣	تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة اعطاء الفضل النتائج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .	نعم
٤	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى خلل في نتائج استغلال بعض الاهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .	لا
٥	فقر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	نعم
٦	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	لا
٧	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	لا

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة:	٢٠١٩ / ١٩ / ١٤	
اسم الباحث/الباحث	سمر محمد خالد شاوي	
اسم المنشأة:	مدرسة الوسط لمدرسة دنان قحط	
اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	طارق فاعيد الحمد سالم	
نوع المستفيد / المستفيدين	نكر التي	
الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)	
١	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .	نعم
٢	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	نعم
٣	تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	نعم
٤	تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بيئيا وصحيا .	نعم
٥	تنفيذ المشروع سيعمل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	نعم
٦	تنفيذ المشروع سوف يوفر الكلفة التي كانت تنفق على الديزل .	نعم
٧	تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	نعم
الآثار السلبية		
١	تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية عمال صيانة	لا
٢	تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.	لا
٣	تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة إعطاء أفضل النتائج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .	نعم
٤	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى خللات نتجة استغلال بعض الاهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .	لا
٥	قصر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	نعم
٦	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	لا
٧	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	لا

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة:	٢٠١٩ / ١٢ / ١٤	
اسم الباحث/الباحث	م. محمد خالد تاج	
اسم المنشأة:	مدرسة العرش «صدا» بنات فقط	
اسم (اسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	روك صالح يسلم علي	
نوع المستفيد / المستفيدين	ذكر أنثى	
اللغة العصرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)	
١	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .	نعم
٢	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	نعم
٣	تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	نعم
٤	تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بيئيا وصحيا .	نعم
٥	تنفيذ المشروع سيمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	نعم
٦	تنفيذ المشروع سوف يوفر الكلفة التي كانت تتفق على الدبزل .	نعم
٧	تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	نعم
الآثار السلبية		
١	تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية عمال صيانة	لا
٢	تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تمتلك طاقة شمسية.	لا
٣	تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة إعطاء أفضل النتائج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .	نعم
٤	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى خلافات نتيجة استغلال بعض الاهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .	لا
٥	قصر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	نعم
٦	احتمال تلف الاواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	لا
٧	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	لا

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

	٢٠١٩ ١٥ ٢١٤	تاريخ المقابلة:
	م.م محمد خالد نايف	اسم الباحث/الباحث
	مدرسة الوسعة وسط «بنات قنوة»	اسم المنشأة:
(اختياري)	ايمان محمد محمود قاسم	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلته
	نكر انثى	نوع المستفيد / المستفيدين
	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)	الفئة العمرية
نعم	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .	١
نعم	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	٢
نعم	تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	٣
نعم	تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بيئيا وصحيا .	٤
نعم	تنفيذ المشروع سيمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	٥
نعم	تنفيذ المشروع سوف يوفر الكلفة التي كانت تتفق على الديزل .	٦
نعم	تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	٧
الآثار السلبية		
لا	تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية عمال صيانة	١
لا	تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.	٢
نعم	تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة إعطاء أفضل النتائج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .	٣
لا	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى خلافات نتيجة استغلال بعض الاهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .	٤
نعم	قصر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص ، بطريقة غير صحيحة).	٥
لا	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	٦
لا	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	٧

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة:	٢٠١٩/١٢/١٤	
اسم الباحث/الباحث	م. محمد خالد ناجي	
اسم المنشأة:	مدرسة الوسطى رصم «بنات فقط»	
اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلاته	غالية عبد القوه زويد حسين	
نوع المستفيد / المستفيدين	ذكر أنثى	
الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨ - ٢٥) ، (٢٦ - ٤٥) ، (٤٦ - ٦٥)	
١	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .	نعم
٢	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	نعم
٣	تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	نعم
٤	تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بيئيا وصحيا .	نعم
٥	تنفيذ المشروع سيمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	نعم
٦	تنفيذ المشروع سوف يوفر الكلفة التي كانت تتفق على الديزل .	نعم
٧	تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	نعم
الآثار السلبية		
١	تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية عمال صيانة	لا
٢	تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.	لا
٣	تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة إعطاء أفضل النتائج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .	نعم
٤	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى خلافات نتيجة استغلال بعض الاهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .	لا
٥	قصر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص ، بطريقة غير صحيحة).	نعم
٦	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	لا
٧	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	لا

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

		٢٠١٩ / ٢٠١٩	تاريخ المقابلة:
		م. محمد خالد النجار	اسم الباحث/الباحث
		مدرسة الفسطاط وسط «نات نقط»	اسم المنشأة:
(اختياري)		حسن محمد صالح ثابت	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابته
		ذكر	نوع المستفيد / المستفيد
		أثري	الفئة العمرية
		(٦٥ - ٤٦) ، (٤٥ - ٢٦) ، (٢٥ - ١٨) ، (١٥) من الأقل من	ضع دائرة حول واحدة مما يلي :
نعم		تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .	١
نعم		تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	٢
نعم		تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	٣
نعم		تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بيئيا وصحيا .	٤
نعم		تنفيذ المشروع سيمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	٥
نعم		تنفيذ المشروع سوف يوفر الكلفة التي كانت تنفق على الديزل .	٦
نعم		تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	٧
الآثار السلبية			
لا		تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية عمال صيانة	١
لا		تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.	٢
نعم		تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة إعطاء أفضل النتائج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .	٣
لا		تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى خلافات نتيجة استغلال بعض الأهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .	٤
نعم		قصر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي إلى تلوث البيئة (التخلص ، بطريقة غير صحيحة).	٥
لا		احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	٦
لا		تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى حوادث نتيجة عدم اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة .	٧

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

	تاريخ المقابلة:	١٤١٤ و ٢٠٢٣
	اسم الباحث/الباحث	م. م. محمد خالد النابلي
	اسم المنشأة:	مدرسة الصهيد
(الختياري)	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	زهائي حسين محمد علوي
	نوع المستفيد / المستفيدين	ذكور / انثى
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)
نعم	١	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .
نعم	٢	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .
نعم	٣	تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .
نعم	٤	تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بيئياً وصحياً .
نعم	٥	تنفيذ المشروع سيمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .
نعم	٦	تنفيذ المشروع سوف يوفر الكلفة التي كانت تتفق على الدبزل .
نعم	٧	تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .
الأثر السلبية		
نعم	١	تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية عمال صيانة
لا	٢	تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تمتلك طاقة شمسية.
نعم	٣	تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة إعطاء الفضل للنتائج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .
لا	٤	تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى خلافات نتيجة استغلال بعض الأهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .
نعم	٥	قصر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي إلى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).
لا	٦	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .
لا	٧	تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى حوادث نتيجة عدم اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة .

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة:	٢٠١٤ / ١٤ / ٢٠١٤	
اسم الباحث/الباحث	محمد خالد ناجي	
اسم المنشأة:	مدرسة الموسى «صمد» بنات فقط»	
اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابله	إيمان صالح يحيى	
نوع المستفيد / المستفيدين	ذكر أنثى	
اللغة العربية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)	
١	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .	نعم
٢	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	نعم
٣	تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	نعم
٤	تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بيئياً وصحياً .	نعم
٥	تنفيذ المشروع سيمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	نعم
٦	تنفيذ المشروع سوف يوفر الكلفة التي كانت تنفق على الديزل .	نعم
٧	تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	نعم
الآثار السلبية		
١	تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية عمال صيانة	لا
٢	تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.	لا
٣	تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة إعطاء أفضل النتائج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .	نعم
٤	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى خلافات نتيجة استغلال بعض الأهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .	لا
٥	قصر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	نعم
٦	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	لا
٧	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	لا

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة:	٢٠١٩ / ١٢ / ١٩	
اسم الباحث/الباحث	محمد محمد خالدي	
اسم المنشأة:	مدرسة سالم صالح محمد	
اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	فضل عبد الرب صالح	
نوع المستفيد / المستفيدين	ذكور / أنثى	
الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)	
١	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .	نعم
٢	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	نعم
٣	تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	نعم
٤	تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بيئيا وصحيا .	نعم
٥	تنفيذ المشروع سيعمل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	نعم
٦	تنفيذ المشروع سوف يوفر الكلفة التي كانت تنفق على الدفول .	نعم
٧	تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	نعم
الآثار السلبية		
١	تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية عمال صيانة	لا
٢	تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.	لا
٣	تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة إعطاء أفضل النتائج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .	نعم
٤	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى خلافات نتيجة استغلال بعض الاهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .	لا
٥	قصر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	نعم
٦	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	لا
٧	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	لا

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة:	٢٠١٩ / ١٢ / ١٤	
اسم الباحث/الباحث	د. محمد خالد ناجي	
اسم المنشأة:	مدرسة سالم صالح برصد	
اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابته	عبد اطنح زيد محمد	
نوع المستفيد / المستفيدين	نذكر انثى	
الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)	
١	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .	نعم
٢	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	نعم
٣	تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	نعم
٤	تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بيئيا وصحيا .	نعم
٥	تنفيذ المشروع سيمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	نعم
٦	تنفيذ المشروع سوف يوفر الكلفة التي كانت تتفق على الدبزل .	نعم
٧	تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	نعم
الآثار السلبية		
١	تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية عمال صيانة	نعم
٢	تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.	لا
٣	تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة إعطاء أفضل النتائج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .	نعم
٤	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى خلافات نتيجة استغلال بعض الاهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .	لا
٥	قصر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص ، بطريقة غير صحيحة).	نعم
٦	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	لا
٧	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	لا

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة:	٢٠١٩ / ١٢ / ١٤	
اسم الباحث/الباحث	سيد محمد خالد تاجي	
اسم المنشأة:	مدرسة سالم صالح رصيد	
اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	عبد الحليم مهدي عبد الرحيم	
نوع المستفيد / المستفيدين	نحى انثى	
الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)	
١	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل افضل .	نعم
٢	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	نعم
٣	تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعل دور الحاسوب) .	نعم
٤	تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بيئيا وصحيا .	نعم
٥	تنفيذ المشروع سيمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	نعم
٦	تنفيذ المشروع سوف يوفر التكلفة التي كانت تنفق على الديزل .	نعم
٧	تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	نعم
الآثار السلبية		
١	تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية عمال صيانة	لا
٢	تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.	لا
٣	تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة اعطاء أفضل النتائج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .	نعم
٤	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى خلافات نتيجة استغلال بعض الأهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .	لا
٥	قصر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص ، بطريقة غير صحيحة).	نعم
٦	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص او لأي سبب آخر .	لا
٧	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	لا

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة:	١٤/١٩ ٢٠١٩ م	
اسم الباحث/الباحث	م. محمد خالد الناجي	
اسم المنشأة:	مدرسة سالم صالح محمد	
اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	م. طبع على حيدرة الاحضار	
نوع المستفيد / المستفيدين	ذكور / إناث	
الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)	
١	تففيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل افضل .	نعم
٢	تففيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	نعم
٣	تففيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعل دور الحاسوب) .	نعم
٤	تففيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بينيا وصحيا .	نعم
٥	تففيذ المشروع سيمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	نعم
٦	تففيذ المشروع سوف يوفر الكلفة التي كانت تنفق على الديزل .	نعم
٧	تففيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للادارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	نعم
الآثار السلبية		
١	تففيذ المشروع قد يكلف الادارة المدرسية عمال صيانة	لا
٢	تففيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الاخرى التي لاتملك طاقة شمسية.	لا
٣	تففيذ المشروع قد يحتم على المدرسة اعطاء الفضل للنتائج مما يستلزم الادارة على مضاعفة جهودها .	نعم
٤	تففيذ المشروع قد يؤدي الى خلافت نتجة استغلال بعض الاهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .	لا
٥	قصر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريفة غير صحيحة).	نعم
٦	احتمال تلف الاواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	لا
٧	تففيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	لا

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

	٣٢١٩١٢/١٤	تاريخ المقابلة:
	سمر محمد خالد شاوي	اسم الباحث/الباحث
	مدرسة سالم صالح رحمة	اسم المنشأة:
(اختياري)	زكري عبد العوه محسن	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابته
	نكر انثى	نوع المستفيد / المستفيدين
	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)	الفئة العمرية
نعم	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .	١
نعم	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	٢
نعم	تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعل دور الحاسوب) .	٣
نعم	تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بيننا وصحيا .	٤
نعم	تنفيذ المشروع سيمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	٥
نعم	تنفيذ المشروع سوف يوفر الكلفة التي كانت تنفق على الديزل .	٦
نعم	تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	٧
الآثار السلبية		
لا	تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية عمال صيانة	١
لا	تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.	٢
نعم	تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة إعطاء أفضل النتائج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .	٣
لا	تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى خلافات نتيجة استغلال بعض الأهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .	٤
نعم	قصر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي إلى تلوث البيئة (التخلص ، بطريقة غير صحيحة).	٥
لا	احتمال تلف الانواع بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	٦
لا	تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	٧

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

	تاريخ المقابلة:	٢٠١٩ / ١٢ / ١٤
	اسم الباحثة/الباحث	سمر محمد خالدة الراجب
	اسم المنشأة:	مدرسة الصفيح
(اختياري)	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابته	حسين عار محمد سالم
	نوع المستفيد / المستفدين	نكر انثى
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)
نعم	١	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .
نعم	٢	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .
نعم	٣	تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .
نعم	٤	تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بيئيا وصحيا .
نعم	٥	تنفيذ المشروع سيمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .
نعم	٦	تنفيذ المشروع سوف يوفر الكلفة التي كانت تنفق على الديزل .
نعم	٧	تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .
	الآثار السلبية	
نعم	١	تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية عمال صيانة
لا	٢	تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.
نعم	٣	تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة إعطاء أفضل النتائج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .
لا	٤	تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى خلافات نتيجة استغلال بعض الأهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .
نعم	٥	قصر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي إلى تلوث البيئة (التخلص ، بطريقة غير صحيحة).
لا	٦	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .
لا	٧	تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى حوادث نتيجة عدم اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة .

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة:	١٤ / ١٠ / ٢٠١٤ م	
اسم الباحث/الباحث	م. محمد خالد ناجي	
اسم المنشأة:	مدرسة الصعيد	
اسم (اسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	جمال صالح أحمد سالم	
نوع المستفيد / المستفيدين	ذكور / إناث	
الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)	
١	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .	نعم
٢	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي لطلاب .	نعم
٣	تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	نعم
٤	تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بيئيا وصحيا .	نعم
٥	تنفيذ المشروع سيمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	نعم
٦	تنفيذ المشروع سوف يوفر الكلفة التي كانت تنفق على الديزل .	نعم
٧	تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	نعم
الآثار السلبية		
١	تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية عمال صيانة	نعم
٢	تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.	لا
٣	تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة إعطاء أفضل النتائج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .	نعم
٤	تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى خلافات نتيجة استغلال بعض الأهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .	لا
٥	فقر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي إلى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	نعم
٦	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	لا
٧	تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى حوادث نتيجة عدم اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة .	لا

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة:	٢٠١٩ / ١٤ / ٢٤	
اسم الباحث/الباحث	سمر محمد خالدناجم	
اسم المنشأة:	مدرسة الصيد	
اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	يحيى سالم عبد الله أحمد	
نوع المستفيد / المستفيدين	ذكور / إناث	
الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)	
١	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .	نعم
٢	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	نعم
٣	تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	نعم
٤	تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بيئياً وصحياً .	نعم
٥	تنفيذ المشروع سيمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	نعم
٦	تنفيذ المشروع سوف يوفر التكلفة التي كانت تنفق على الديزل .	نعم
٧	تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	نعم
الآثار السلبية		
١	تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية صالاً صيانة	نعم
٢	تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تمتلك طاقة شمسية.	لا
٣	تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة إعطاء أفضل النتائج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .	نعم
٤	تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى خلافات نتيجة استغلال بعض الأهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .	لا
٥	قصر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي إلى تلوث البيئة (التخلص ، بطريقة غير صحيحة).	نعم
٦	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	لا
٧	تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى حوادث نتيجة عدم اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة .	لا

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة:	١٤ / ١٢ / ٢٠١٩ م	
اسم الباحث/الباحث	م. محمد خالد الراعي	
اسم المنشأة:	مدرسة الصفيح	
اسم (اسماء) الشخص الذي تتم مقابلاته	سالم صالح عبد الله صالح (اختياري)	
نوع المستفيد / المستفيدين	ذكر / أنثى	
الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨ - ٢٥) ، (٢٦ - ٤٥) ، (٤٦ - ٦٥)	
١	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .	نعم
٢	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	نعم
٣	تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	نعم
٤	تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بنينا وصحيا .	نعم
٥	تنفيذ المشروع سيمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	نعم
٦	تنفيذ المشروع سوف يوفر الكلفة التي كانت تنفق على الديزل .	نعم
٧	تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	نعم
الآثار السلبية		
١	تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية عمال صيانة	نعم
٢	تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.	لا
٣	تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة إعطاء أفضل النتائج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .	نعم
٤	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى خلل في نتائج استغلال بعض الأهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .	لا
٥	قصر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	نعم
٦	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	لا
٧	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	لا

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة:	٢٠١٤ ١٢ ١٩	
اسم الباحث/الباحث	اسم محمد خالدة	
اسم المنشأة:	مدرسة الفاروق	
اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلاته	خالدة عادل مراد	
نوع المستفيد / المستفيدين	ذكور	
الفئة العمرية	من (١٥ - ١٨) ، (٢٥ - ٢٦) ، (٤٥ - ٤٦) ، (٦٥ - ٦٥)	
١	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .	نعم
٢	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	نعم
٣	تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	نعم
٤	تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بيئيا وصحيا .	نعم
٥	تنفيذ المشروع سيمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	نعم
٦	تنفيذ المشروع سوف يوفر الكلفة التي كانت تنفق على الديزل .	نعم
٧	تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	نعم
الأثر السلبية		
١	تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية عمل صيانة	نعم
٢	تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.	لا
٣	تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة إعطاء أفضل النتائج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .	نعم
٤	تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى خلافات نتيجة استغلال بعض الأهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .	لا
٥	قصر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي إلى تلوث البيئة (التخلص ، بطريقة غير صحيحة).	نعم
٦	احتمال تلف الأنواع بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	لا
٧	تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى حوادث نتيجة عدم اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة .	لا

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

	تاريخ المقابلة:	٢٠١٩ / ٢ / ١٤
	اسم الباحث/الباحث	صبر محمد خالد زكري
	اسم المنشأة:	مدرسة الصعيد
(اختياري)	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابته	محمد محمد حسين
	نوع المستفيد / المستفيدين	ذكور / إناث
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)
نعم	١	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .
نعم	٢	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .
نعم	٣	تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .
نعم	٤	تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بيئيا وصحيا .
نعم	٥	تنفيذ المشروع سيمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .
نعم	٦	تنفيذ المشروع سوف يوفر الكلفة التي كانت تنفق على الديزل .
نعم	٧	تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .
الآثار السلبية		
نعم	١	تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية عمال صيانة
لا	٢	تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.
نعم	٣	تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة إعطاء الفضل الناتج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .
لا	٤	تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى خلل في نتائج استغلال بعض الأهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .
نعم	٥	قصر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي إلى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).
لا	٦	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .
لا	٧	تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى حوادث نتيجة عدم اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة .

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة:	٢٠١٩ / ١٤ / ١٤	
اسم الباحث/الباحث	سمر محمد خالدي	
اسم المنشأة:	مدرسة العاروق ريد	
اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابته	سريفة محمد علي أحمد	
نوع المستفيد / المستفيدين	ذكور / إناث	
الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨ - ٢٥) ، (٢٦ - ٤٥) ، (٤٦ - ٦٥)	
١	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .	نعم
٢	تنفيذ المشروع سوف يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	نعم
٣	تنفيذ المشروع سوف يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	نعم
٤	تنفيذ المشروع سوف يوفر طاقة آمنة بيئية وصحية .	نعم
٥	تنفيذ المشروع سيمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	نعم
٦	تنفيذ المشروع سوف يوفر الكلفة التي كانت تتفق على الديزل .	نعم
٧	تنفيذ المشروع سوف يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	نعم
الآثار السلبية		
١	تنفيذ المشروع قد يكلف الإدارة المدرسية عمال صيانة	نعم
٢	تنفيذ المشروع قد يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.	لا
٣	تنفيذ المشروع قد يحتم على المدرسة إعطاء الفضل للنتائج مما يستلزم الإدارة على مضاعفة جهودها .	نعم
٤	تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى خلافات نتيجة استغلال بعض الأهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية .	لا
٥	قصر عمر البطارية و ضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي إلى تلوث البيئة (التخلص ، بطريقة غير صحيحة).	نعم
٦	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	لا
٧	تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى حوادث نتيجة عدم اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة .	لا

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحباً ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المختصة]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتتفى نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود أن نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	٢٠١٩ / ١١ / ٣
	اسم الباحث/الباحثة	م. محمد خالد م. م.
	اسم المنشأة:	١٣ الدوحة
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	١٣ طحج
	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	وداد نجيب محمد حسن
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف / ذكور / أنثى
	الوظيفة	طاقم طبي / متردد زائر / مرافق / صاعينة طبيب بالجنه
	الفترة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٥ - ٢٥) ، (٢٥ - ٣٥) ، (٣٥ - ٤٥) ، (٤٥ - ٦٥)
	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ <u>نعم</u> لا	إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ <u>متوسطة</u>
	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟	<ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الخدمات الأمانة صحياً نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية . • صعوبة توريد لقاحات الاطفال. • صعوبة الاستمرار في العمل لتتطرق الطبي • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل. • الكلفة المادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . <p>ملاحظات أخرى :</p>
	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد	<ul style="list-style-type: none"> • يلوث البيئة نتيجة تبعث الدخان الناتج عن الاحتراق . • يسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع. • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . • صعوبة في التشغيل والصيانة. <p>ملاحظات أخرى :</p>

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحباً ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية الشمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود أن نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	٢٠١٩ / ١١ / ٣٠ م	تاريخ المقابلة:
	سمر مرطاط	اسم الباحث/الباحث
	م / الوحدة	اسم المنشأة:
(اختياري)	م الصبح	العنوان المركز في المنشأة
	كسب سعيد ثابت علي	اسم (اسماء) الشخص الذي تتم مقابلته
	موظف اقبالية ذكور / انثوي	نوع المستفيد / المستفيدين
	طاقم طبي / متردد زائر / مرافق	الوظيفة
	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)	الفئة العمرية
	لا نعم هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ صدوساً	١
	<p>في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الخدمات الآمنة صحياً نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية ✓ • صعوبة تبريد لغاحات الأطفال ✓ • صعوبة الاستمرار في العمل للطاقم الطبي ✓ • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل. • الكلفة المادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية ✓ <p>ملاحظات أخرى :</p>	٢
	<p>في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد</p> <ul style="list-style-type: none"> • يلوث البيئة نتيجة البعث الدخان الناتج عن الاحتراق . ✓ • يسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع. ✓ • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه ✓ • صعوبة في التشغيل والصيانة ✓ <p>ملاحظات أخرى:</p>	٣

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحباً ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية الشمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربة المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الاسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	٢٠١٩ ١١ ٢٠
	اسم الباحث/الباحث	سهر محمد ضاله
	اسم المنشأة:	مستشفى الوصل
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	الوصل (تتمه الحج)
	اسم (اسماء) الشخص الذي تتم مقابته	د. كرمي علي بله درهم السرحان
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف / ذكور / انثى
	الوظيفة	طاقم طبي / متردد زائر / مرافق
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)
	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ <u>نعم</u> لا <u>لا</u>	إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ <u>متوسط</u>
	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ عدم توفير الخدمات الآمنة صحياً نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . ⊙ صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . ⊙ صعوبة استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفير الطاقة الكافية . ⊙ صعوبة تبريد لقاحات الأطفال. ⊙ صعوبة الاستمرار في العمل لطاقم الطبي ⊙ عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل. ⊙ الكلفة العادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . ملاحظات أخرى :
	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد	<ul style="list-style-type: none"> ⊙ يلوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق . ⊙ يسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع. ⊙ يمكن ان يتسبب في أخطار في حال القتراب الأطفال منه . ⊙ صعوبة في التشغيل والصيانة. ملاحظات أخرى :

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحباً ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود أن نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	٢٠١٩ / ١٢ / ٢٠	تاريخ المقابلة:
	سمر محمد خالد	اسم الباحث/الباحثة
	١٤ / الوصل	اسم المنشأة:
(اختياري)	١٤ / الخ	العنوان المركز في المنشأة
	هدى عبا سباعي د	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابله
	موظف / ناضرة النوريس / ذكور / أنثى	نوع المستفيد / المستفيد
	طاقم طبي / متردد زائر / مرافق	الوظيفة
	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٥ - ٢٥) ، (٢٥ - ٤٥) ، (٤٥ - ٦٥)	الغلة العمرية
	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ <u>نعم</u> لا <u>لا</u>	١
	إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ <u>متوسط</u>	
	<p>في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الخدمات الآمنة صحياً نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . • ✓ صعوبة استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفير الطاقة الكافية . • ✓ صعوبة تبريد لقاحات الأطفال . • ✓ صعوبة الاستمرار في العمل للطاقم الطبي • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل. • ✓ الكلفة المادية لتوفير الديزل أو البترول للمولدات على الوحدة الصحية . <p>ملاحظات أخرى :</p>	٢
	<p>في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد</p> <ul style="list-style-type: none"> • ✓ يلوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق . • ✓ يسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع . • ✓ يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . • صعوبة في التشغيل والصيانة . <p>ملاحظات أخرى:</p>	٣

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختبار هذا المرفق لتتفني نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود أن نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	١٢ / ١٩١ / ٢٠٠٩
	اسم الباحث/الباحث	مر محمد خالد
	اسم المنشأة:	مستشفى الوصل
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	لج آتيت الوصل
	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابله	خضر محمد حافظ
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف / نكور / أنثى
	الوظيفة	طاقم طبي / متردد زائر / مرافق
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨ - ٢٥) ، (٢٦ - ٤٥) ، (٤٦ - ٦٥)
	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟	نعم
	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟	<ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الخدمات الآمنة صحيا نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية . • صعوبة تبريد لقاحات الاطفال. • صعوبة الاستمرار في العمل للطواقم الطبي • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل. • الكلفة المادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . <p>ملاحظات أخرى :</p>
	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد	<ul style="list-style-type: none"> • يلوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق . • بسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع. • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . • صعوبة في التشغيل والصيانة. <p>ملاحظات أخرى :</p>

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحباً ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا العرفق لتنفي نظام كهروضوئية الشمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية العرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود أن تطرح عليك بعض الأسئلة التي سنساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	٢٠١٩ / ١ / ٣	تاريخ المقابلة:
	محمد خالد	اسم الباحث/الباحث
	م. الوهلي	اسم المنشأة:
(اختياري)	م. الوهلي . م. لبحج	العنوان المركز في المنشأة
	حياة عبد علي قديهي	اسم (اسماء) الشخص الذي تتم مقابلته
	موظف / ذكور / أنثى	نوع المستفيد / المستفيدين
	طاقم طبي / متردد زائر / مرافق	الوظيفة
	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٥ - ٢٥) ، (٢٥ - ٢٦) ، (٢٦ - ٤٦) ، (٤٦ - ٦٥)	الفئة العمرية
	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ نعم / لا إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ متوسط	١
	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟ <ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الخدمات الأمانة صحياً نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية . • صعوبة تبريد لقاحات الأطفال. • صعوبة الاستمرار في العمل للطواقم الطبي • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل. • الكلفة المادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . ملاحظات أخرى :	٢
	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد <ul style="list-style-type: none"> • يلوث البيئة نتيجة تبعث الدخان الناتج عن الاحتراق . • بسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع. • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . • صعوبة في التشغيل والصيانة. ملاحظات أخرى:	٣

استبانة حول سلبيات وايجابيات مشروع دعم المدارس بالطاقة الشمسية

الغرض

مرحبًا ، اسمي [ادخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتتفي نظام كهروضوئية الشمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود أن نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	٢٠١٩ / ١١ / ٢٠	تاريخ المقابلة:
	سمر محمد خالد	اسم الباحث/الباحث
	مدرسة الشهيد إقبال للتعليم الأساسي ثانوي	اسم المنشأة:
(اختياري)	منطقة لوهظ - ٢ / ٢ - ١ / ٢	العنوان المركز في المنشأة
	سماح محمد عراسكندر	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابته
	مدرسين / طلاب / اول امر تكرر انني	نوع المستفيد/ المستفيدين
	لقائمة بأعمال وكيله بالمدرسة	الوظيفة
	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨ - ٢٥) ، (٢٦ - ٤٥) ، (٤٦ - ٦٥)	اللغة العربية

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحباً ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	٢٠١٩ / ١١ / ٢٠	تاريخ المقابلة:
	مستشفى الوهض	اسم الباحث/الباحث م. محمد خالد
		اسم المنشأة:
(اختياري)	الوهضم الخ	العنوان المركز في المنشأة
	عبد محمد سالم	اسم (اسماء) الشخص الذي تتم مقابلته
	موظف / متردد زائر / مرافق	نوع المستفيد /المستفيدين
		الوظيفة
	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)	الفئة العمرية
	لا	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ (نعم)
	لا	إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ متردد
	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟	١
	<ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الخدمات الأمنية صحياً نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفير الطاقة الكافية . • صعوبة تبريد لقاحات الأطفال. • صعوبة الاستمرار في العمل للطواقم الطبي • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل. • الكلفة العالية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . 	٢
	ملاحظات أخرى : صعوبة في تسليم الفاصلة بين الطابقين والمطبخ	
	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد	٣
	<ul style="list-style-type: none"> • بلوث البيئة نتيجة تبعث الدخان الناتج عن الاحتراق . • بسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع. • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . • صعوبة في التشغيل والصيانة. 	
	ملاحظات أخرى:	

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحباً ، اسمي [ادخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتنفي نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود أن نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	٣٠ / ١١ / ٢٠١٩ م
	اسم الباحث/الباحث	اسم محمد صالح
	اسم المنشأة:	م/الموهبة
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	م/البحر
	اسم (اسماء) الشخص الذي تتم مقابله	امران محمد سالم
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف / أنثى / شريفة
	الوظيفة	طبيب / متردد زائر / مرافق
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٥ - ٢٥) ، (٢٥ - ٤٦) ، (٤٦ - ٦٥)
	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ نعم لا	لا
	إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟	صغيرة
	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟	<ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الخدمات الآمنة صحياً نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية . • صعوبة تبريد لقاحات الأطفال . • صعوبة الاستمرار في العمل للطواقم الطبي . • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل . • الكلفة المادية لتوفير النيزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . <p>ملاحظات أخرى :</p>
	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد	<ul style="list-style-type: none"> • بلوث البيئة نتيجة انبعاث المخان الناتج عن الاحتراق . • بسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع . • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . • صعوبة في التشغيل والصيانة . <p>ملاحظات أخرى :</p>

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحباً ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [الطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية الشمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الأسئلة التي سساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	١٦ / ١٢ / ٢٠١٩
	اسم الباحث/الباحث	سمر محمد خالد النابلي
	اسم المنشأة:	مستشفى السلام الرفيف قطيفة
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	٣ الضالع
	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	جمال صلاح الزمزمي
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف طاقم طبي مكرر (نفسه)
	الوظيفة	دكتور طبيب
	اللغة العربية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)
١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟	لا نعم كبير
٢	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟ • عدم توفير الخدمات الأمانة صحياً نتيجة التعطيل المستمر للأدوات الطبية . • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفير الطاقة الكافية . • صعوبة تبريد لقاحات الأطفال . • صعوبة الاستمرار في العمل للطاقم الطبي . • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل . • الكلفة المادية لتوفير الديزل أو البترول للمولدات على الوحدة الصحية . ملاحظات أخرى :	نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد • بلوث البيئة نتيجة تبعث الدخان الناتج عن الاحتراق . • يسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع . • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . • صعوبة في التشغيل والصيانة . ملاحظات أخرى :	نعم نعم نعم نعم
٤	هل انت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟	نعم لا
٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا ؟	نعم / استفسر الزمزمي
٦	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة • انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ	لا

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	٢٠١٩/١٦
	اسم الباحث/الباحث	اسم محمد خالد نافع
	اسم المنشأة:	مستشفى السلام المرفق قفصية
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	الضالع
	اسم (أسماء) الشخص الذي تم مقابلته	مها محمد علي الجميلة
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف طاقم طبي ذكور (١)
	الوظيفة	تأليق
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)
	١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ كبير
	٢	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟ عدم توفير الخدمات الآمنة صحياً نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية . صعوبة تبريد لقنحات الاطفال . صعوبة الاستمرار في العمل للطواقم الطبي عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل . الكلفة المادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . ملاحظات أخرى :
	٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد تلوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق . يسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع . يمكن ان يسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . صعوبة في التشغيل والصيانة . ملاحظات أخرى :
	٤	هل انت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
	٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا؟ نعم
	٦	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتفني نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود أن نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعطومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	٢٠١٩/١٦
	اسم الباحث/الباحث	سمر محمد خالد الدناوي
	اسم المنشأة:	مستشفى السلام الريفي قعيطبة
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	م / الضالع
	اسم (اسماء) الشخص الذي تتم مقابله	ياسر سعيد
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف طاقم طبي (تكون) انثى
	الوظيفة	ممرضا
	اللغة العربية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)
١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ <input checked="" type="checkbox"/> كبير	
٢	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟ <ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الخدمات الآمنة صحيا نتيجة التعطيل المستمر للأدوات الطبية . <input checked="" type="checkbox"/> • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . <input checked="" type="checkbox"/> • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفير الطاقة الكافية <input checked="" type="checkbox"/> • صعوبة تبريد لقنحات الأطفال . <input checked="" type="checkbox"/> • صعوبة الاستمرار في العمل للطاقم الطبي <input checked="" type="checkbox"/> • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل. • الكلفة المادية لتوفير الديزل أو البنترول للمولدات على الوحدة الصحية . <input checked="" type="checkbox"/> ملاحظات أخرى :	
٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد <ul style="list-style-type: none"> • بلوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق . <input checked="" type="checkbox"/> • بسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع . <input checked="" type="checkbox"/> • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . <input checked="" type="checkbox"/> • صعوبة في التشغيل والصيانة . <input checked="" type="checkbox"/> ملاحظات أخرى :	
٤	هل أنت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> ليس لي رأي	
٦	في رأيك ، ماهي أكبر عقبة في استخدام المنظومة <ul style="list-style-type: none"> • انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ 	

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحباً ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الاسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	٢٠١٦/١٢/٢٦
	اسم الباحث/الباحث	م. محمد خالدنا بي
	اسم المنشأة:	مستشفى السلام الريفي - قعيطه
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	م / الضالع
	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	ع. م. الليثي
	نوع المستفيد / المستفيدين	موظف طاقم طبي (مكون) أنني
	الوظيفة	طبيب
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)
١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟	لا نعم
٢	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟ • عدم توفير الخدمات الآمنة صحياً نتيجة التعطيل المستمر للأدوات الطبية . • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفير الطاقة الكافية . • صعوبة تبريد لقاحات الأطفال . • صعوبة الاستمرار في العمل للطاقم الطبي . • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل . • الكلفة المادية لتوفير الديزل أو البترول للمولدات على الوحدة الصحية . ملاحظات أخرى :	نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد • بلوث البيئة نتيجة انبعاث المخان الناتج عن الاحتراق . • بسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع . • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . • صعوبة في التشغيل والصيانة . ملاحظات أخرى :	نعم نعم نعم نعم
٤	هل أنت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية ؟	نعم لا
٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا ؟	نعم / مستحسن لا / ليس
٦	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة • انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ	

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحباً ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [الطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	٢٠١٩ / ١٢ / ١٦
	اسم الباحث/الباحث	سمير محمد خالدنا جري
	اسم المنشأة:	مركز الصحة دعت
(اختياري)	العنوان المركز لسي المنشأة	٣ الضالع
	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	بسمه قاسم حسن الحمد المودع
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف نظام طبي ذكور (أثنى)
	الوظيفة	معرضة
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)
١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ (نعم) لا كبير	إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟
٢	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟	<ul style="list-style-type: none"> عدم توفير الخدمات الأمانة صحيا نتيجة التقييم المستمر للأدوات الطبية . نعم صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . نعم صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية . نعم صعوبة تبريد لقاحات الأطفال . نعم صعوبة الاستمرار في العمل للطواقم الطبي . نعم عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل . نعم الكلفة المادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . نعم ملاحظات أخرى :
٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد	<ul style="list-style-type: none"> بلوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق . نعم يسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع . نعم يمكن ان يشيب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . نعم صعوبة في التشغيل والصيانة . نعم ملاحظات أخرى :
٤	هل أنت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية ؟ (نعم) لا	
٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا ؟	نعم / تحسين الخدمات الطبية
٦	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة	<ul style="list-style-type: none"> انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحباً ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الاسئلة التي سنساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	٢٥/١٩ ١٢/١٦	تاريخ المقلبة:
	اسم الباحث/الباحث	اسم الباحث/الباحث
	اسم المنشأة:	اسم المنشأة:
(اختياري)	العنوان المركز لسي المنشأة	العنوان المركز لسي المنشأة
	اسم (أسماء) الشخص الذي تم مقابلته	اسم (أسماء) الشخص الذي تم مقابلته
	نوع المستفيد /المستفيدين	نوع المستفيد /المستفيدين
	الوظيفة	الوظيفة
	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)	الفئة العمرية
١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ <input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟	
٢	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟ <ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الخدمات الآمنة صحياً نتيجة التعطيل المستمر للأدوات الطبية . • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفير الطاقة الكافية . • صعوبة تبريد لقاحات الأطفال. • صعوبة الاستمرار في العمل للطواقم الطبي • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل. • الكلفة المادية لتوفير الديزل أو البترول للمولدات على الوحدة الصحية . ملاحظات أخرى :	
٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد <ul style="list-style-type: none"> • تلوث البيئة نتيجة تبعث المخازن الناتج عن الاحتراق . • يسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع. • يمكن ان يشبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . • صعوبة في التشغيل والصيانة. ملاحظات أخرى:	
٤	هل انت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟ <input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا	
٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا؟ <input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا	
٦	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة <ul style="list-style-type: none"> • انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ 	

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحباً ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [أطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	٢٠١٩ / ٢ / ١٦
	اسم الباحث/الباحث	محمد خالد الراعي
	اسم المنشأة:	المركز الطبي جين
(اختياري)	العضوان المركز في المنشأة	٣ / الضالع
	اسم (اسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	براد بسن حسين البيحاني
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف طاقم طبي ذكور (التي)
	الوظيفة	مأمله مجتمع
	اللغة العربية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٥-٤٥) ، (٤٦-٦٥)
١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	لا
٢	إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟ عدم توفير الخدمات الآمنة صحياً نتيجة التعطيل المستمر للأدوات الطبية . صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . صعوبة استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفير الطاقة الكافية . صعوبة تبريد لقاحات الأطفال . صعوبة الاستمرار في العمل للطاقم الطبي عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل . الكلفة المادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . ملاحظات أخرى :	
٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد ذخ تسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوت المرفق . يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . صعوبة في التشغيل والصيانة . ملاحظات أخرى :	
٤	هل انت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولعمالاً؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
٦	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة او الطوارئ	

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [ادخل الاسم هنا] أو [الطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية الشمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الأسئلة التي سساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	2019/12/17
	اسم الباحثة/الباحث	د. محمد خالد الناجي
	اسم المنشأة:	مركز الامومة والطفولة
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	3 / الضالع
	اسم (اسماء) الشخص الذي يتم مقابلته	أشواق محمد عبد صارم
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف طاقم طبي 1 تكرر (التي)
	الوظيفة	صير لية
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (10) ، (10-18) ، (18-25) ، (25-35) ، (35-45) ، (45-60)
1	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟	لا نعم
2	إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟	عدم توفير الخدمات الآمنة صحيا نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية صعوبة تبريد لقاحات الاطفال صعوبة الاستمرار في العمل للطاقم الطبي عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل الكلفة المادية لتوفير الديزل او البنترول للمولدات على الوحدة الصحية ملاحظات أخرى :
3	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد	• يلوث البيئة نتيجة تبعث الدخان الناتج عن الاحتراق . نعم • يسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع . نعم • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . نعم • صعوبة في التشغيل والصيانة . نعم ملاحظات أخرى :
4	هل أنت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟	لا نعم
5	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا؟	نعم / لتوفير الكهرباء الموفرة
6	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة	• انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [الطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتفني نظام كهروضوئية الشمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، لود أن نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	١٢/١٦ ٢٠١٩ م
	اسم الباحث/الباحث	سمر محمد صالح الدناجي
	اسم المنشأة:	المستشفى السلام الربيعي قوصية
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	م الصالح
	اسم (أسماء) الشخص الذي تم مقابلته	رضية ناجي
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف طاقم طبي تُكور (أنثى)
	الوظيفة	دكتورة
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٥-٣٥) ، (٤٦-٦٥)
	١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ <input checked="" type="checkbox"/> كبير <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> لا
	٢	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟ <input checked="" type="checkbox"/> عدم توفير الخدمات الآمنة صحيا نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . <input checked="" type="checkbox"/> صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية <input checked="" type="checkbox"/> صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية <input checked="" type="checkbox"/> صعوبة تبريد لقاحات الاطفال. <input checked="" type="checkbox"/> صعوبة الاستمرار في العمل للطاقم الطبي <input checked="" type="checkbox"/> عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل. <input checked="" type="checkbox"/> الكلفة المادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . <input checked="" type="checkbox"/> ملاحظات أخرى :
	٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد <input checked="" type="checkbox"/> تلوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق . <input checked="" type="checkbox"/> مسيب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع. <input checked="" type="checkbox"/> يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . <input checked="" type="checkbox"/> صعوبة في التشغيل والصيانة. <input checked="" type="checkbox"/> ملاحظات أخرى:
	٤	هل أنت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
	٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
	٦	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة <input checked="" type="checkbox"/> انخفاض قدرة توريد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحباً ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية الشمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود أن نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	١٦ / ١٠ / ٢٠١٩ م
	اسم الباحث/الباحث	اسم محمد خالد نايم
	اسم المنشأة:	مستشفى السلام الريفي قطيف
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	٢ / الصالح
	اسم (اسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	عبد المحسن الصالح الصوفي
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف طاقم طبي (كوني) انثى
	الوظيفة	مدير المستشفى
	اللغة العربية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)
١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ (نعم) لا	لا
٢	إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟ عدم توفير الخدمات الأمنية صحياً نتيجة التعطيل المستمر للأدوات الطبية . صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية . صعوبة تبريد لقاحات الأطفال . صعوبة الاستمرار في العمل للطاقم الطبي عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل . الكلفة العادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . ملاحظات أخرى :	
٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد نعم • بثوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق . نعم • بسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع. نعم • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . نعم • صعوبة في التشغيل والصيانة . ملاحظات أخرى:	
٤	هل أنت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية ؟ نعم لا	لا
٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا ؟ نعم / تحسين الخدمة الطبية	
٦	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة انخفاض قدرة توليد الطاقة في اوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ	

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحباً ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [الطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتغلي نظام كهروضوئية الشمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود أن نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	٢٥/١٦ ٢٥/١٩
	اسم الباحث/الباحث	سمير محمد خالد
	اسم المنشأة:	مركز المرحية دمت
(اختياري)	العنوان المركز لسي المنشأة	٣ / الضالع
	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	علي محمد الغزباني
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف طاقم طبي
	الوظيفة	(مكون) انثى
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)
	١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ (نعم) لا إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ لا في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟
	٢	<ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الخدمات الآمنة صحياً نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . نعم • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . نعم • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفير الطاقة الكافية . نعم • صعوبة تبريد لقنحات الأطفال . نعم • صعوبة الاستمرار في العمل للطاقم الطبي . نعم • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل . نعم • الكلفة المادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . نعم ملاحظات أخرى :
	٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد <ul style="list-style-type: none"> • يلوث البيئة نتيجة اتبعات الدخان الناتج عن الاحتراق . نعم • بسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع . نعم • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . نعم • صعوبة في التشغيل والصيانة . نعم ملاحظات أخرى :
	٤	هل أنت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟ (نعم) لا
	٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا؟ نعم / لا
	٦	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة <ul style="list-style-type: none"> • انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [الطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود أن نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	٢٠١٩ / ١٢ / ١٦
	اسم الباحث/الباحث	سمر محمد خالدناجي
	اسم المنشأة:	مركز صحة والطفولة
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	من / الصانع
	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابته	ياسر محمد صالح
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف طاقم طبي ا ذكور (ن)
	الوظيفة	كاشفة
	اللغة الصرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)
١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ <input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ <input checked="" type="radio"/> كبير	
٢	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟ <ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الخدمات الآمنة صحيا نتيجة التعطيم المستمر للأدوات الطبية . نعم • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . نعم • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفير الطاقة الكافية . نعم • صعوبة تبريد لقاحات الأطفال . نعم • صعوبة الاستمرار في العمل للطواقم الطبي . نعم • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل . نعم • الكلفة المادية لتوفير الديزل أو البترول للمولدات على الوحدة الصحية . نعم ملاحظات أخرى :	
٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد <ul style="list-style-type: none"> • يلوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق . نعم • يسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع . نعم • يمكن ان يتسبب في أضرار في حال اقتراب الأطفال منه . نعم • صعوبة في التشغيل والصيانة . نعم ملاحظات أخرى :	
٤	هل انت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟ <input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا	
٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا؟ <input checked="" type="radio"/> نعم / <input type="radio"/> لا في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة	
٦	<ul style="list-style-type: none"> • انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ 	

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المختصة]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الاسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعطومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	19/12/2017
	اسم الباحث/الباحث	سمر محمد خالد تاهي
	اسم المنشأة:	مستشفى السلام الريفي قصبية
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	3 / الضالع
	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	عدنان علي محمد
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف طاقم طبي 1 (كثيرة) أنني
	الوظيفة	حبيب
	اللغة العربية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (15) ، (15-25) ، (25-45) ، (45-65) ، (65-)
1	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ (نعم) لا كبير	إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ كبير
2	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟	<ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الخدمات الأمانة صحيا نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . نعم • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . نعم • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية . نعم • صعوبة تبريد لقاحات الاطفال . نعم • صعوبة الاستمرار في العمل للطاقم الطبي . نعم • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل . نعم • التكلفة المادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . نعم ملاحظات أخرى :
3	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد	<ul style="list-style-type: none"> • بلوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق . نعم • بسبب ازعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع . نعم • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . نعم • صعوبة في التشغيل والصيانة . نعم ملاحظات أخرى :
4	هل انت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟ (نعم) لا	
5	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا؟ نعم / لا	نعم / لا
6	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة	<ul style="list-style-type: none"> • انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحباً ، اسمي [ادخل الاسم هنا] أو [الطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتغني نظام كهروضوئية الشمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

		تاريخ المقابلة:
	٢٠١٩/١٦	
	سمرحمد خالد بن	اسم الباحث/الباحث
	مركز المحسن دعت	اسم المنشأة:
(اختياري)	م ا الضالع	العنوان المركز في المنشأة
	محمدان الحمد باسم الجماعي	اسم (اسماء) الشخص الذي تتم مقابلته
	موظف طاقم طبي ا شكور اني	نوع المستفيد /المستفيدين
		الوظيفة
	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)	الفئة العمرية
	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	١
	إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ <input checked="" type="checkbox"/> كبير	
	في رأيك ، ما هي أكبر عتية يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟	٢
	<ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الخدمات الأمنة صحيا نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية • صعوبة تبريد لقاحات الاطفال • صعوبة الاستمرار في العمل للطاقم الطبي • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل. • الكلفة المادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية. 	
	ملاحظات أخرى :	
	في رأيك ، ما هي أكبر عتية في استخدام المولد	٣
	<ul style="list-style-type: none"> • يلوث البيئة نتيجة التبعات الدخان الناتج عن الاحتراق. • يسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع. • يمكن ان يتسبب في اخطار في حال اقتراب الاطفال منه. • صعوبة في التشغيل والصيانة. 	
	ملاحظات أخرى:	
	هل أنت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	٤
	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	٥
	في رأيك ، ما هي أكبر عتية في استخدام المنظومة	٦
	• انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة او الطوارئ	

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتتقى نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربة المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود أن نطرح عليك بعض الأسئلة التي سمساعدا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

		تاريخ المقابلة:
	١٤/١٩ ٢٠١٩	
	م. محمد خالدناجي	اسم الباحث/الباحث
	مركز الصحة دمت	اسم المنشأة:
(اختياري)	الضالع	العنوان المركز في المنشأة
	جعاد عبد القوي يحي المتصر	اسم (اسماء) الشخص الذي تم مقابلته
	موظف طاقم طبي	نوع المستفيد /المستفيدين
	(نكوي) انثى	الوظيفة
	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)	الفئة العمرية
١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ <input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ <input type="radio"/> كثير <input type="radio"/> لا كثير في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟	
٢	<ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الخدمات الأمانة صحبا نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . نعم • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . نعم • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية . نعم • صعوبة تبريد لقاحات الاطفال . نعم • صعوبة الاستمرار في العمل للطاقم الطبي . نعم • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل . نعم • الكلفة المادية لتوفير الديزل او البترول للمواد على الوحدة الصحية . نعم ملاحظات أخرى :	
٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد <input type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا <ul style="list-style-type: none"> • يتوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق . نعم • يسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع . نعم • يمكن ان يتسبب في الحظر في حال اقتراب الأطفال منه . نعم • صعوبة في التشغيل والصيانة . نعم ملاحظات أخرى :	
٤	هل أنت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟ <input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا	
٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا؟ <input type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا	
٦	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة	<ul style="list-style-type: none"> • انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية] . وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الاسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية.

	تاريخ المقابلة:	٢٠١٩/٠١/١٦
	اسم الباحث/الباحث	ممر محمد خالد تاجي
	اسم المنشأة:	مركز الامومة والطفولة
(اختياري)	العنوان المركز فسي المنشأة	١٣ الصانع
	اسم (اسماء) الشخص الذي تتم مقابته	سهام احمد
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف نظام طبي نكور التي
	الوظيفة	كاتبه
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)
	١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ <input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ <input type="radio"/> كبير <input type="radio"/> لا
	٢	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟ <ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الخدمات الآمنة صعبا نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية. <input checked="" type="checkbox"/> • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية. <input checked="" type="checkbox"/> • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية. <input checked="" type="checkbox"/> • صعوبة تبريد لقاحات الاطفال. <input checked="" type="checkbox"/> • صعوبة الاستمرار في العمل للطواقم الطبي. <input checked="" type="checkbox"/> • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل. <input checked="" type="checkbox"/> • التكلفة المادية لتوفير الديزل او البنزول للمولدات على الوحدة الصحية. <input checked="" type="checkbox"/> ملاحظات أخرى :
	٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد <ul style="list-style-type: none"> • يلوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق. <input checked="" type="checkbox"/> • يسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع. <input checked="" type="checkbox"/> • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه. <input checked="" type="checkbox"/> • صعوبة في التشغيل والصيانة. <input checked="" type="checkbox"/> ملاحظات أخرى :
	٤	هل أنت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟ <input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا
	٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم / تحسين الخدمة الصحية
	٦	في رأيك ، ماهي أكبر عقبة في استخدام المنظومة <ul style="list-style-type: none"> • انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ. <input checked="" type="checkbox"/>

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المعنية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الأسئلة التي سمساعدا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	٢٠١٩/٤/١٦
	اسم الباحث/الباحث	محمد خالد ناجي
	اسم المنشأة:	مركز الصحح دعت
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	٣ / الصانع
	اسم (أسماء) الشخص الذي تم مقابلته	صالح محمد علي العمادي
	تسوع المستفيد /المستفيدين	موظف طاقم طبي (١٥) انثى
	الوظيفة	ممرضة
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٥ - ٢٥) ، (٢٥ - ٤٦) ، (٤٦ - ٦٥)
	١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ نعم إذا نعم ، إلى أي درجة . تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ لا
	٢	في رأيك ، ما هي أكبر عتبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟ عدم توفير الخدمات الآمنة وصحيا نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية . صعوبة تبريد لقاحات الاطفال . صعوبة الاستمرار في العمل للطواقم الطبي . عدم توفير الامان في المنشأة خاصة في الليل . الكلفة المادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . ملاحظات أخرى :
	٣	في رأيك ، ما هي أكبر عتبة في استخدام المولد تلوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق . سبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع . يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . صعوبة في التشغيل والصيانة . ملاحظات أخرى :
	٤	هل أنت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية ؟ لا
	٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا ؟ نعم / مستحيل
	٦	في رأيك ، ماهي أكبر عتبة في استخدام المنظومة انخفاض قدرة توليد الطاقة في اوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ

مختصة الطبيه
مختصة الطبيه

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود أن نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	٢٥/١٩/١٦
	اسم الباحث/الباحث	سيد محمد خالد تاجي
	اسم المنشأة:	مركز الصحة نصت
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	١٣ الضائع
	اسم (أسماء) الشخص الذي تم مقابلته	اشرف محمد صالح سنان وحمية الدين
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف طاقم طبي ١٥ (١٥-٢٥) (٢٥-٤٦) (٤٦-٦٥)
	الوظيفة	طبيب
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٥-٢٥) ، (٢٥-٤٦) ، (٤٦-٦٥)
	١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ نعم إذا نعم ، إلى أي درجة . تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟ لا كبير
	٢	• عدم توفير الخدمات الآمنة وصحياً نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية لعدم • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية لعدم • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفير الطاقة الكافية لعدم • صعوبة تبريد لقاحات الأطفال لعدم • صعوبة الاستمرار في العمل لتطعيم الطبي لعدم • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل لعدم • الكلفة المادية لتوفير الديزل أو البترول للمولدات على الوحدة الصحية لعدم ملاحظات أخرى :
	٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد • بلوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق لعدم • سبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع لعدم • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه لعدم • صعوبة في التشغيل والصيانة لعدم ملاحظات أخرى :
	٤	هل أنت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟ نعم لا
	٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا ؟ نعم / تحسين الخدمة الصحية
	٦	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة • انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتتفى نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربة المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود أن تطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	١٦ / ١٢ / ٢٠١٩
	اسم الباحث/الباحث	محمد محمد خالد
	اسم المنشأة:	مركز ايمو وعصو الطفولة
(اختياري)	العنوان المركزي للمنشأة	١٣ الضائع
	اسم (اسماء) الشخص الذي تم مقابلته	ابن صالح اليريمي
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف طاقم طبي ا ذكور (١٥)
	الوظيفة	رئيسة قسم التوليد
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٥ - ٢٥) ، (٢٥ - ٤٥) ، (٤٥ - ٦٥)
١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ (نعم) لا نعم / كسر	لا نعم / كسر
٢	في رأيك ، ما هي أكبر عتبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟ <ul style="list-style-type: none"> عدم توفير الخدمات الآمنة صحيا نتيجة التقييم المستمر للأدوات الطبية . نعم صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . نعم صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية . نعم صعوبة تبريد لقاحات الاطفال . نعم صعوبة الاستمرار في العمل للطاقم الطبي . نعم عدم توفير الامان في المنشأة خاصة في الليل . نعم الكلفة المادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . نعم ملاحظات أخرى :	
٣	في رأيك ، ما هي أكبر عتبة في استخدام المولد <ul style="list-style-type: none"> تلوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق . نعم سبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع . نعم يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . نعم صعوبة في التشغيل والصيانة . نعم ملاحظات أخرى :	
٤	هل انت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية ؟ (نعم) لا	لا
٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا ؟ نعم / لا نعم / كسر	نعم / كسر
٦	في رأيك ، ما هي أكبر عتبة في استخدام المنظومة <ul style="list-style-type: none"> انخفاض قدرة توليد الطاقة في اوقات المساء للاستخدامات العجلة او الطوارئ . لا 	

استبيان حول تزويد المستشفيات

العرض

مرحباً ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الاثمنر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الاسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	٢٠١٩/١٦
	اسم الباحث/الباحث	محمد محمد خالد
	اسم المنشأة:	مركز الصحة دمت
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	م الصانع
	اسم (اسماء) الشخص الذي تم مقابلته	محمد ناجي عبد صالح العودي
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف طاقم طبي تكملة (انثى)
	الوظيفة	
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٥ - ٢٥) ، (٢٥ - ٣٥) ، (٣٥ - ٤٥) ، (٤٥ - ٦٥)
	١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ <input type="checkbox"/> كثير <input type="checkbox"/> ليس
	٢	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟ <ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الخدمات الآمنة صحياً نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفير الطاقة الكافية . • صعوبة تبريد لقاحات الأطفال. • صعوبة الاستمرار في العمل للطواقم الطبي • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل. • الكلفة المادية لتوفير الديزل أو البترول للمولدات على الوحدة الصحية . ملاحظات أخرى :
	٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد <ul style="list-style-type: none"> • بلوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق . • مسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع . • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . • صعوبة في التشغيل والصيانة . ملاحظات أخرى :
	٤	هل أنت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
	٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم / سنفيد اجهزته الصحية وبتلخيص
	٦	في رأيك ، ماهي أكبر عقبة في استخدام المنظومة <ul style="list-style-type: none"> • انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ <input checked="" type="checkbox"/>

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [الطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية الشمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

		تاريخ المقابلة:
	٢٠١٩ / ١٢ / ١٦	
	اسم الباحث/الباحث	
	اسم المنشأة:	
	مستشفى السلام الريفي قوجيه	
(اختياري)	العضوان المركز في المنشأة	
	٣ / الضالع	
	اسم (أسماء) الشخص الذي تم مقابله	
	حنان محمد الحياي	
	نوع المستفيد / المستفيدين	
	موظف طاقم طبي ذكور (نفي)	
	الوظيفة	
	ممرضة	
	الفئة العمرية	
	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٥-٢٠) ، (٢٠-٢٥) ، (٢٥-٣٠) ، (٣٠-٤٦) ، (٤٦-٦٥)	
١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ (نعم) لا إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟	
٢	<ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الخدمات الأمانة صحيا نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . نعم • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . نعم • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفير الطاقة الكافية . نعم • صعوبة تبريد لقاحات الاطفال . نعم • صعوبة الاستمرار في العمل للطاقم الطبي . نعم • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل . نعم • الكلفة المادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . نعم ملاحظات أخرى :	
٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد <ul style="list-style-type: none"> • يلوث البيئة نتيجة انبعاث المخان الناتج عن الاحتراق . نعم • يسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع . نعم • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال القرب الأطفال منه . نعم • صعوبة في التشغيل والصيانة . نعم ملاحظات أخرى :	
٤	هل أنت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية ؟ (نعم) لا	
٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا ؟ نعم / كسبنا الحزمة الصحية	
٦	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة <ul style="list-style-type: none"> • انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ لا 	

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	٢٠١٩ / ١٢ / ١٦
	اسم الباحث/الباحث	مسرح محمد خالد عبيد
	اسم المنشأة:	المركز الصحي جين
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	٣ / الضالع
	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	عمد الله صالح حسين المشعبي
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف طاقم طبي (شكور) التي
	الوظيفة	حضرها
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٣٥) ، (٣٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)
	١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ (نعم) لا إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ مسدود في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟
	٢	عدم توفير الخدمات الآمنة صحيا نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية . صعوبة تبريد لقاحات الأطفال. صعوبة الاستمرار في العمل للطاقم الطبي عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل. الكلفة المعادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . ملاحظات أخرى :
	٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد نقص • بلوث البيئة نتيجة انبعاث المخان الناتج عن الاحتراق . • بسبب ازعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع. • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . • صعوبة في التشغيل والصيانة. ملاحظات أخرى:
	٤	هل انت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية (نعم) لا
	٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا؟ نعم / مستفيدا طبيبة
	٦	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة • انخفاض قدرة توليد الطاقة في اوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود أن نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	١٩/١٦
	اسم الباحث/الباحث	محمد خالد التاجر
	اسم المنشأة:	المركز العمومي والطبغوله
(اختياري)	العنوان المركز فسي المنشأة	م / الضالع
	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	بستره سالم احمد
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف نظام طبي ١ تكوينية (نثي)
	الوظيفة	مستشار
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)
١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ نعم لا	لا
٢	إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟	عدم توفير الخدمات الآمنة صحيا نتيجة التعطيل المستمر للأدوات الطبية . نعم صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . نعم صعوبة استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفير الطاقة الكافية . نعم صعوبة تبريد لقاحات الأطفال. نعم صعوبة الاستمرار في العمل للطواقم الطبي نعم عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل. نعم الكلفة المعادية لتوفير الديزل أو البترول للمولدات على الوحدة الصحية . نعم ملاحظات أخرى :
٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد	• بلوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق . نعم • بسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع . نعم • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . نعم • صعوبة في التشغيل والصيانة . نعم ملاحظات أخرى :
٤	هل أنت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟ نعم لا	لا
٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا؟ نعم لا	نعم لتوفير المياه ولتوفير
٦	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة	• انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المعنية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود أن نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	٢٠١٩ / ١٢ / ١٦
	اسم الباحث/الباحث	م. محمد خالد ناجي
	اسم المنشأة:	المركز الإصموي والمقولة
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	١١٣ الصالح
	اسم (اسماء) الشخص الذي تم مقابلته	المسرى محمد كاسم
	تسوع المستفيد /المستفيدين	موظف نظام طبي ١ تكون التي
	الوظيفة	عائله
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)
	١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ <input checked="" type="checkbox"/> كبير
	٢	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟ <ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الخدمات الآمنة صحيا نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . نعم • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . نعم • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية . نعم • صعوبة تبريد لقاحات الاطفال . نعم • صعوبة الاستمرار في العمل لتطعيم الطبي . نعم • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل . نعم • التكلفة المادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . نعم ملاحظات أخرى :
	٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد <ul style="list-style-type: none"> • تلوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق . نعم • مسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع . نعم • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . نعم • صعوبة في التشغيل والصيانة . نعم ملاحظات أخرى :
	٤	هل أنت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
	٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا تحسين الخدمة الطبي
	٦	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة <ul style="list-style-type: none"> • انخفاض قدرة توريد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود أن نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعطومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	٢٠١٩ / ١٢ / ١٦
	اسم الباحث/الباحث	مسر محمد خالدناجي
	اسم المنشأة:	مستشفى السلام الريفي قعوطه
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	٣١ الضالع
	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	انتصار محمد حسين
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف طاقم طبي ذكور ١ نثي
	الوظيفة	عريضة صحية
	الغدة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)
١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟	لا نعم كبير
٢	عدم توفير الخدمات الأمانة صحيا نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية . • صعوبة تبريد لقاحات الاطفال . • صعوبة الاستمرار في العمل للطاقم الطبي . • عدم توفير الامان في المنشأة خاصة في الليل . • الكلفة المعديه لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . ملاحظات أخرى :	نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد • بثوث البيئة نتيجة البعث الدخان الناتج عن الاحتراق . • بسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع . • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . • صعوبة في التشغيل والصيانة . ملاحظات أخرى :	نعم نعم نعم نعم
٤	هل انت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية ؟	لا نعم
٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا نعم/حسبنا الخدمة الصحية	
٦	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة • انخفاض قدرة توليد الطاقة في اوقات المساء للاستخدامات العاجلة او الطوارئ	لا

استبيان حول تزويد المستشفيات

العرض

مرحباً ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختبار هذا المرفق لتغذية نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، لود أن تطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	٢٠١٩/١٢/١٦
	اسم الباحث/الباحث	سمر محمد خالد ناجي
	اسم المنشأة:	مركز الامومة والطفولة
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	٣١ الضالع
	اسم (اسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	يسرى محمد صالح المرسي
	نوع المستفيد / المستفيدين	موظف نظام طبي ذكور (الأنثى)
	الوظيفة	معالج
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٥ - ٢٥) ، (٢٥ - ٣٥) ، (٣٥ - ٤٥) ، (٤٥ - ٦٥)
	١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ لا كبير
	٢	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟ <ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الخدمات الآمنة صحياً نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . نعم • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . نعم • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفير الطاقة الكافية . نعم • صعوبة تبريد لقاحات الأطفال . نعم • صعوبة الاستمرار في العمل للطواقم الطبي . نعم • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل . نعم • الكلفة المادية لتوفير الديزل أو البترول للمولدات على الوحدة الصحية . نعم ملاحظات أخرى :
	٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد <ul style="list-style-type: none"> • بلوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق . نعم • بسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع . نعم • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . نعم • صعوبة في التشغيل والصيانة . نعم ملاحظات أخرى :
	٤	هل أنت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
	٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا؟ نعم / تحسين الخدمة الطبية
	٦	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة <ul style="list-style-type: none"> • انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ لا

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المختصة]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الاسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	٢٠١٩/١٦
	اسم الباحث/الباحث	سمر محمد خالدناجي
	اسم المنشأة:	المركز الصحي جبن
(اختياري)	العنوان المرکز فسي المنشأة	٣ الرضائع
	اسم (اسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	أخيره عبادي الجفري
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف نظام طبي تكرر (نفي)
	الوظيفة	تأهيلة
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)
١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟	لا نعم
٢	عدم توفير الخدمات الآمنة صحياً نتيجة التعطيم المستمر للأدوات الطبية . صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية . صعوبة تبريد لقاحات الأطفال. صعوبة الاستمرار في العمل للطاقم الطبي عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل. الكلفة المادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . ملاحظات أخرى :	نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد تلوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق . سبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع. يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . صعوبة في التشغيل والصيانة. ملاحظات أخرى:	نعم نعم نعم نعم
٤	هل انت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟	نعم لا
٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا ؟	نعم / تسهيل المهمة
٦	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة • انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ	لا

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [أطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية] . وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات . كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	٢٠١٦ / ١٦ / ٢٣
	اسم الباحثة/الباحث	مريم محمد خالد شاهين
	اسم المنشأة:	المركز الصحي جين
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	٣ / الضالع
	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	محمد علي سعيد فاجر
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف طاقم طبي مساعد طبي (تكون) التي
	الوظيفة	مساعد طبي
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)
	١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ <input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ <input type="radio"/> كبير <input type="radio"/> لا في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟
	٢	عدم توفير الخدمات الآمنة صحيا نتيجة التقييم المستمر للأدوات الطبية . صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية . صعوبة تبريد لقاحات الاطفال . صعوبة الاستمرار في العمل للطاقم الطبي عدم توفير الامان في المنشأة خاصة في الليل . الثقله المادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . ملاحظات أخرى :
	٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد تلوث البيئة نتيجة التبعث المخان الناتج عن الاحتراق . سبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع . يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . صعوبة في التشغيل والصيانة . ملاحظات أخرى:
	٤	هل انت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟ <input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا
	٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا ؟ نعم / المستفيدين الاوقات الطبية
	٦	في رأيك ، ماهي أكبر عقبة في استخدام المنظومة • انخفاض قدرة توليد الطاقة في اوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [الطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية الشمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربة المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

		تاريخ المقابلة:
	١٢/١٦/٢٠١٩م	
	سمير محمد خالدي	اسم الباحث/الباحث
	مركز الصحة دعت	اسم المنشأة:
(اختياري)	٣ / الضالع	العنوان المركز في المنشأة
	تاسم حسن الحمد العودي	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابته
	موظف طاقم طبي (نكون) انثى	نوع المستفيد / المستفيدين
	حمرين	الوظيفة
	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨ - ٢٥) ، (٢٦ - ٤٥) ، (٤٦ - ٦٥)	الفئة العمرية
١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ <input type="checkbox"/> ليس في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟	
٢	<ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الخدمات الآمنة صحياً نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية. <input checked="" type="checkbox"/> • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية. <input checked="" type="checkbox"/> • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفير الطاقة الكافية. <input checked="" type="checkbox"/> • صعوبة تبريد لقاحات الأطفال. <input checked="" type="checkbox"/> • صعوبة الاستمرار في العمل للطواقم الطبي. <input checked="" type="checkbox"/> • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل. <input checked="" type="checkbox"/> • الكلفة المادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية. <input checked="" type="checkbox"/> ملاحظات أخرى :	
٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد <ul style="list-style-type: none"> • بلوث البيئة نتيجة البعثات المخان الناتج عن الاحتراق. <input checked="" type="checkbox"/> • سبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع. <input checked="" type="checkbox"/> • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال القرب الأطفال منه. <input checked="" type="checkbox"/> • صعوبة في التشغيل والصيانة. <input checked="" type="checkbox"/> ملاحظات أخرى:	
٤	هل أنت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
٦	في رأيك ، ماهي أكبر عقبة في استخدام المنظومة <ul style="list-style-type: none"> • انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ <input checked="" type="checkbox"/> 	

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [ادخل الاسم هنا] أو [اكتب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعطومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	٢٠١٩ / ١٢ / ١٦
	اسم الباحث/الباحث	سمر محمد الدناجي
	اسم المنشأة:	مركز المحمد دمت
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	٣ / الضالع
	اسم (اسماء) الشخص الذي تتم مقابله	صديق عبده طالب محمد و ظاهري
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف طاقم طبي تكون التي
	الوظيفة	ممرضة
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : اقل من (١٥) ، (١٥-٢٥) ، (٢٥-٣٥) ، (٣٥-٤٥) ، (٤٥-٦٥)
	١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ (نعم) لا إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟
	٢	<ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الخدمات الآمنة صحياً نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية. • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية. • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفير الطاقة الكافية لهم. • صعوبة تبريد لقاحات الأطفال. • صعوبة الاستمرار في العمل للطاقم الطبي. • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل. • التكلفة المعادية لتوفير الديزل او البنزين للمولدات على الوحدة الصحية. ملاحظات أخرى :
	٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد <ul style="list-style-type: none"> • يلوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق. • يسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع. • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه. • صعوبة في التشغيل والصيانة. ملاحظات أخرى :
	٤	هل أنت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟ (نعم) لا
	٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا؟ (نعم) لا
	٦	في رأيك ، ماهي أكبر عقبة في استخدام المنظومة <ul style="list-style-type: none"> • انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [ادخل الاسم هنا] أو [اكتب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتغذية نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	٢٠١٦/١٢/١٦ م	تاريخ المقابلة:
	اسم الباحث/الباحث	اسم الباحث/الباحث
	اسم المنشأة:	اسم المنشأة:
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	العنوان المركز في المنشأة
	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلته
	نوع المستفيد /المستفيدين	نوع المستفيد /المستفيدين
	الوظيفة	الوظيفة
	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)	الفترة العمرية
١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ (نعم) لا إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟	
٢	عدم توفير الخدمات الآمنة صحيا نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية . صعوبة تبريد لقاحات الاطفال. صعوبة الاستمرار في العمل للطواقم الطبي عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل. الكلفة المعادية لتوفير الديزل او البترول للمولدات على الوحدة الصحية . ملاحظات أخرى :	
٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد • بلوث البيئة نتيجة انبعاث النخان الناتج عن الاحتراق . • بسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع. • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . • صعوبة في التشغيل والصيانة. ملاحظات أخرى:	
٤	هل أنت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟ (نعم) لا	
٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا ؟ (نعم) لا	
٦	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة • انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ	

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [أطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية الشمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	٢٠١٩/٢/١٦
	اسم الباحث/الباحث	سمر محمد خالد ماضي
	اسم المنشأة:	مركز ٢١ صومعة والطنبولة
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	١١٣ الضالع
	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابلته	زكية أحمد محمد
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف طاقم طبي ذكور (١نسي)
	الوظيفة	مخرقة قبالة
	اللغة العربية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٨-٢٥) ، (٢٦-٤٥) ، (٤٦-٦٥)
	١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ <input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟
	٢	<ul style="list-style-type: none"> • عدم توفير الخدمات الآمنة صحيا نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . نعم • صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . نعم • صعوبة استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفير الطاقة الكافية . نعم • صعوبة تبريد لقاحات الأطفال . نعم • صعوبة الاستمرار في العمل للطاقم الطبي . نعم • عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل . نعم • التكلفة المادية لتوفير الديزل أو البترول للمولدات على الوحدة الصحية . نعم ملاحظات أخرى :
	٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد <ul style="list-style-type: none"> • بلوث البيئة نتيجة انبعاث الدخان الناتج عن الاحتراق . نعم • بسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع . نعم • يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . نعم • صعوبة في التشغيل والصيانة . نعم ملاحظات أخرى :
	٤	هل أنت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟ <input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا
	٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا؟ <input checked="" type="radio"/> نعم <input type="radio"/> لا
	٦	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة <ul style="list-style-type: none"> • انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ . لا

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [أطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]، وقد تم اختبار هذا المرفق لتنفي نظام كهروضوئية الشمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعطومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	٢٠١٩/١٢/١٦
	اسم الباحث/الباحث	م. محمد خالد تاجي
	اسم المنشأة:	المركز الصحي جين
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	٣/ الضالع
	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابله	د. عمار أحمد حصص الحياق
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف طاقم طبي ١ نكوي/ أنثى
	الوظيفة	مسؤول مخازن
	لغة العنبرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٥-٢٥) ، (٢٥-٤٥) ، (٤٥-٦٥)
١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ <input type="checkbox"/> حديد	
٢	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> عدم توفير الخدمات الآمنة صحيا نتيجة التعطيل المستمر للأدوات الطبية . <input type="checkbox"/> صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . <input type="checkbox"/> صعوبة استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفير الطاقة الكافية . <input type="checkbox"/> صعوبة تبريد لقاحات الأطفال. <input type="checkbox"/> صعوبة الاستمرار في العمل للطاقم الطبي <input type="checkbox"/> عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل. <input type="checkbox"/> التكلفة المادية لتوفير الديزل أو البترول للمولدات على الوحدة الصحية . ملاحظات أخرى :	
٣	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المولد <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> بلوث البيئة نتيجة التبعث الدخان الناتج عن الاحتراق . <input type="checkbox"/> بسبب إزعاج وضوضاء نتيجة صوته المرتفع. <input type="checkbox"/> يمكن ان يتسبب في أخطار في حال اقتراب الأطفال منه . <input type="checkbox"/> صعوبة في التشغيل والصيانة. ملاحظات أخرى :	
٤	هل انت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية ؟ <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا ؟ <input type="checkbox"/> نعم / <input type="checkbox"/> لا / <input type="checkbox"/> ليس لي	
٦	في رأيك ، ما هي أكبر عقبة في استخدام المنظومة <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> انخفاض قدرة توليد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ 	

استبيان حول تزويد المستشفيات

الغرض

مرحبًا ، اسمي [أدخل الاسم هنا] أو [اطلب تقديم ذلك من قبل السلطة المحلية]. وقد تم اختيار هذا المرفق لتلقي نظام كهروضوئية شمسية التي سيتم تركيبها في الأشهر المقبلة ينبغي ان يعالج تركيب احتياجات كهربية المرفق وتحسين تقديم الخدمات. كجزء من هذه العملية ، نود ان نطرح عليك بعض الأسئلة التي ستساعدنا في تركيب النظام الشمسي المعلومات التي تقدمها هي سرية للغاية:

	تاريخ المقابلة:	١٢/١٦ ٢٠١٩ م
	اسم الباحث/الباحث	محمد خالد السليبي
	اسم المنشأة:	المركز الصحي جين
(اختياري)	العنوان المركز في المنشأة	١٣ الصانع
	اسم (أسماء) الشخص الذي تتم مقابته	> / قاسم بن قاسم الحداد
	نوع المستفيد /المستفيدين	موظف (طاقم طبي) / (ذكور) أنثى
	الوظيفة	
	الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي : أقل من (١٥) ، (١٥-٢٥) ، (٢٥-٣٥) ، (٣٥-٤٥) ، (٤٥-٦٥)
١	هل تعاني المنشأة من النقص في الكهرباء؟ (نعم) لا	لا
٢	إذا نعم ، إلى أي درجة تعاني المستشفى من النقص في الكهرباء؟ كبير	كبير
٣	في رأيك ، ما هي أكبر عتبة يواجهها المستشفى نتيجة للنقص في الكهرباء؟	عدم توفير الخدمات الآمنة صحيا نتيجة التعقيم المستمر للأدوات الطبية . صعوبة تحسين الجودة وتقديم خدمات صحية . صعوبة استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفير الطاقة الكافية . صعوبة تبريد لقاحات الاطفال . صعوبة الاستمرار في العمل للطواقم الطبي عدم توفير الأمان في المنشأة خاصة في الليل. الكلفة المادية لتوفير الديزل أو البترول للمولدات على الوحدة الصحية . ملاحظات أخرى :
٤	هل أنت على دراية بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية؟ (نعم) لا	لا
٥	هل تعتقد ان تركيب نظام شمسي مهم للمنشأة ولماذا؟	نعم تحسين جودة الخدمة
٦	في رأيك ، ما هي أكبر عتبة في استخدام المنظومة	انخفاض قدرة توريد الطاقة في أوقات المساء للاستخدامات العاجلة أو الطوارئ

استبيان حول تزويد المرافق الصحية بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة: _____

اسم الباحث: زيده مقل الزبيدي

اسم المنشأة: مستشفى الصحي / المديره

اسم الشخص الذي تتم مقابله: د. مسعود

الوظيفة والمؤهل: بك طب / طبيبه

الفئة العمرية: ضع دائرة حول واحدة مما يلي: أقل من (18) • (18 - 25) • (25-45) • (46-65) .

(اختياري)

تنفيذ المشروع سوف:

الآثار الإيجابية

م	الآثار	وافق	لاوافق	لا أعرف
1	يقلل من الكلفة المعنوية (الديزل) على ادارة المستشفى	/		
2	يمكن من تقديم خدمات صحية افضل للمجتمع .	/		
3	يقدم الخدمات الأمانة صحيا نتيجة التقييم المستمر.	/		
4	يمكن من استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفر الطاقة .	/		
5	يم عامل جنب لاستقطاب المرضى والمحتاجين للخدمات الصحية	/		
6	يوفر طاقة أمنة بيديا وصحيا .	/		
7	يساهم في تحقيق الراحة النفسية للعاملين في المستشفى والمرضى على حد سواء	/		
م	الآثار	وافق	لاوافق	لا أعرف
1	انخفاض قدرة الطاقة في اوقات المساء المتأخرة .	/		
2	ضرورة تقليل استخدام الطاقة لضمان استمراريتها طوال اليوم .	/		
3	قوة الطاقة الشمسية اقل من الطاقة الكهربائية لتشغيل أكثر من جهاز في وقت واحد .	/		
4	ضعف شحن البطارية احيانا قد يؤدي الى تأجيل بعض الاستخدامات لمهمة خاصة في الفترة المسائية	/		
5	قصر عمر البطارية وضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	/		
6	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	/		
7	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حواث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	/		

التوقيع

استبيان حول تزويد المرافق الصحية بالطاقة الشمسية

تاريخ المغالبة: _____

اسم الباحثة: زبيده مقل الزبيدي

اسم المنشأة: مستشفى المصطفى / المديرية

اسم الشخص الذي تتم مقابته: رئيس بلدية رجب

الوظيفة والمزهل: بلدية رجب

الفئة العمرية: ضع دائرة حول واحدة مما يلي: أقل من (18) ، (18 - 25) ، (25-45) ، (45-65) .

تنفيذ المشروع سوف:

الاثار الإيجابية

م	الآثار	أوافق	لا أوافق	لا أعرف
1	يقلل من الكلفة المالية (الميزن) على ادارة المستشفى	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يمكن من تقديم خدمات صحية أفضل للمجتمع .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يقدم الخدمات الأمانة صحيا نتيجة التقييم المستمر.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	يمكن من استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفر الطاقة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	يم عامل جذب لاستقطاب المرضى والمحتاجين للخدمات الصحية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	يوفر طاقة أمانة بيئيا وصحيا .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يساهم في تحقيق الراحة النفسية للعاملين في المستشفى والمرضى على حد سواء	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
م	الآثار	أوافق	لا أوافق	لا أعرف
1	انخفاض قدرة الطاقة في اوقات المساء المتأخرة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	ضرورة تقليل استخدام الطاقة لضمان استمراريتها طوال اليوم .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	قوة الطاقة الشمسية أقل من الطاقة الكهربائية لتشغيل أكثر من جهاز في وقت واحد .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	ضعف شحن البطارية احيانا قد يؤدي الى تأجيل بعض الاستخدامات المهمة خاصة في الفترة المسائية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	قصر عمر البطارية وضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	احتمال تلف الألواح بالأرجع من الرصاص أو لاي سبب آخر .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع

استبيان حول تزويد المرافق الصحية بالطاقة الشمسية

تاريخ المعقبة: _____

اسم الباحث: زبيده مقيب الزبيدي

اسم المنشأة: مستشفى الخضراء / الخديده

اسم الشخص الذي تتم مقابلته: سعيدة لبرالله محمد

الوظيفة والمؤهل: بك مختبرات الخديده

الفئة العمرية: ضع دائرة حول واحدة مما يلي: أقل من (18) • (18-25) • (25-45) • (46-65) .

(اختياري)

تنفيذ المشروع سوف:

الآثار الإيجابية

م	الآثار	أوافق	لا أوافق	لا أعرف
1	يقلل من التكلفة المالية (الديزل) على ادارة المستشفى	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يمكن من تقديم خدمات صحية أفضل للمجتمع .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يقدم الخدمات الأمانة صحيا نتيجة التنظيم المستمر.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	يمكن من استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفر الطاقة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	يم عامل جذب لاستقطاب المرضى والمحتاجين للخدمات الصحية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	يوفر طاقة أمانة بيئيا وصحيا .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يساهم في تحقيق الراحة النفسية للعاملين في المستشفى والمرضى على حد سواء	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
م	الآثار	أوافق	لا أوافق	لا أعرف
1	انخفاض قدرة الطاقة في اوقات المساء المتأخرة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	ضرورة تقليل استخدام الطاقة لضمان استمراريتها طوال اليوم .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	قوة الطاقة الشمسية أقل من الطاقة الكهربائية لتشغيل أكثر من جهاز في وقت واحد .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	ضبط شحن البطارية احيانا قد يؤدي الى تأجيل بعض الاستخدامات المهمة خاصة في الفترة المسائية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	قصر عمر البطارية وضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤد ي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	احتمال تلف الأنواع بلرارجع من الرصاص أو لاي سبب آخر .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع

استبيان حول تزويد المرافق الصحية بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة: _____

اسم الباحث: زيده مقبل الزبيدي

اسم المنشأة: مستشفى المصفي / الهديرة

اسم الشخص الذي تم مقابلته: حليمه ابراهيم

الوظيفة والمؤهل: دبلوم تمريض امرضة

الفئة العمرية: ضع دائرة حول واحدة مما يلي: أقل من (18) ، (18-25) ، (25-45) ، (46-65) .

تنفيذ المشروع سوف:

الآثار الإيجابية

م	الآثار	أوافق	لا أوافق	لا أعرف
1	يقلل من الكلفة المادية (الديزل) على إدارة المستشفى	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يمكن من تقديم خدمات صحية أفضل للمجتمع .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يقدم الخدمات الأمانة صحيا نتيجة التقييم المستمر.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	يمكن من استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفر الطاقة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	يم عامل جذب لاستقطاب المرضى والمحتاجين للخدمات الصحية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	يوفر طاقة امنة بينيا وصحيا .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يساهم في تحقيق الراحة النفسية للعاملين في المستشفى والمرضى على حد سواء	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
م	الآثار	أوافق	لا أوافق	لا أعرف
1	انخفاض قدرة الطاقة في اوقات المساء المتأخرة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	ضرورة تقليل استخدام الطاقة لضمان استمراريتها طوال اليوم .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	قوة الطاقة الشمسية أقل من الطاقة الكهربائية لتشغيل أكثر من جهاز في وقت واحد .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	ضعف شحن البطارية أحيانا قد يؤدي الى تأجيل بعض الاستخدامات المهمة خاصة في الفترة المسائية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	فصر عمر البطارية وضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	احتمال تلف الألواح بالأراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حواث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع

استبيان حول تزويد المرافق الصحية بالطاقة الشمسية

تاريخ المغالبة: _____

اسم الباحثة: زبيده مقبل الزبيدي

اسم المنشأة: مستشفى المصمبي

اسم الشخص الذي تتم مقابلاته: راجع به نسبي

الوظيفة والموئل: دبلوم ارشاد ارشده

الفئة العمرية: ضع دائرة حول واحدة مما يلي: أقل من (18) ، (18-25) ، (25-45) ، (46-65) .

تنفيذ المشروع سوف:

الاثار الإيجابية

م	الأثر	وافق	لاوافق	لا اعرف
1	يقلل من الكلفة المالية (الديزل) على ادارة المستشفى	/		
2	يمكن من تقديم خدمات صحية افضل للمجتمع .	/		
3	يقدم الخدمات الأمانة صحيا نتيجة التقييم المستمر.	/		
4	يمكن من استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفر الطاقة .	/		
5	يم عامل جذب لاستقطاب المرضى والمحتاجين للخدمات الصحية	/		
6	يوفر طاقة امنة بينيا وصحيا .	/		
7	يساهم في تحقيق الراحة النفسية للعاملين في المستشفى والمرضى على حد سواء	/		
م	الأثر	وافق	لاوافق	لا اعرف
1	انخفاض قدرة الطاقة في اوقات العساء المتأخرة .	/		
2	ضرورة تقليل استخدام الطاقة لضمان استمراريتها طوال اليوم .	/		
3	قوة الطاقة الشمسية اقل من الطاقة الكهربائية لتشغيل أكثر من جهاز في وقت واحد .	/		
4	ضعف شحن البطارية احيانا قد يؤدي الى تأجيل بعض الاستخدامات لمهمة خاصة في الفترة المسائية	/		
5	قصر عمر البطارية وضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	/		
6	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	/		
7	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	/		

التوقيع

استبيان حول تزويد المرافق الصحية بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة: _____

اسم الباحث: زبيده مقبل الزبيدي

اسم المنشأة: مستشفى المضي / المديره

اسم الشخص الذي تتم مقابله: وفاء نوري سليمان

الوظيفة والمؤهل: دبلوم تمريض / مرشده

الفئة العمرية: ضع دائرة حول واحدة مما يلي: أقل من (18) ، (18-25) ، (25-45) ، (45-65) .

(اختياري)

تنفيذ المشروع سوف:

الآثار الإيجابية

م	الآثار	وافق	لا اوافق	لا اعرف
1	يقلل من الكلفة المعنوية (الديزل) على ادارة المستشفى	/		
2	يمكن من تقديم خدمات صحية أفضل للمجتمع .	/		
3	يقدم الخدمات الأمانة صحيا نتيجة التعقيم المستمر.	/		
4	يمكن من استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفر الطاقة .	/		
5	يم عمل جذب لاستقطاب المرضى والمحتاجين للخدمات الصحية	/		
6	يوفر طاقة أمنة بيننا وصحيا .	/		
7	يساهم في تحقيق الراحة النفسية للعاملين في المستشفى والمرضى على حد سواء	/		
م	الآثار	وافق	لا اوافق	لا اعرف
1	الخفاض قدرة الطاقة في اوقات المساء المتأخرة .	/		
2	ضرورة تقليل استخدام الطاقة لضمان استمراريتها طوال اليوم .	/		
3	قوة الطاقة الشمسية أقل من الطاقة الكهربائية لتشغيل أكثر من جهاز في وقت واحد .	/		
4	ضغط شحن البطارية لحيقا قد يؤدي الى تأجيل بعض الاستخدامات المهمة خاصة في الفترة المسائية	/		
5	قصر عمر البطارية وضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	/		
6	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	/		
7	تفويض المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	/		

التوقيع

استبيان حول تزويد المرافق الصحية بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة: _____

اسم الباحثة: زبيده مقبل الزبيدي

اسم المنشأة: مستشفى المهدي الجديد

اسم الشخص الذي تتم مقابله: احمد قاسم احمد موسى

الوظيفة والموئل: بلع مختبرك / محبزي

الفئة العمرية: ضع دائرة حول واحدة مما يلي: أقل من (18) • (18 - 25) • (25 - 45) • (46 - 65) .

تنفيذ المشروع سوف:

الآثار الإيجابية

م	الآثار	وافق	لاوافق	لا أعرف
1	يقلل من الكلفة المالية (الديزل) على ادارة المستشفى	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يمكن من تقديم خدمات صحية افضل للمجتمع .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يقدم الخدمات الأمانة صحيا نتيجة التقييم المستمر.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	يمكن من استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفر الطاقة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	يم عمل جذب لاستقطاب المرضى والمحتاجين للخدمات الصحية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	يوفر طاقة آمنة بيئيا وصحيا .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يساهم في تحقيق الراحة النفسية للعاملين في المستشفى والمرضى على حد سواء	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
م	الآثار	وافق	لاوافق	لا أعرف
1	انخفاض قدرة الطاقة في اوقات المساء المتأخرة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	ضرورة تقليل استخدام الطاقة لضمان استمراريتها طوال اليوم .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	قوة الطاقة الشمسية تقلل من الطاقة الكهربائية لتشغيل أكثر من جهاز في وقت واحد .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	ضعف شحن البطارية لحيثا قد يؤدي الى تأجيل بعض الاستخدامات لمهمة خاصة في الفترة المسائية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	قصر عمر البطارية وضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	احتمال تلف الألواح بالرصاص من الرصاص أو لأي سبب آخر .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع

استبيان حول تزويد المرافق الصحية بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة: _____

اسم الباحث: زبيده مقبل الزبيدي

اسم المنشأة: مستشفى الضيفي الجديدة

اسم الشخص الذي تتم مقابلته: طارق عبد الله محمد

الوظيفة والمؤهل: بل ممرضة / مربي

اللقبة العمرية: ضع دائرة حول واحدة مما يلي: أقل من (18) • (18-25) • (25-45) • (45-65) • (65+)

تنفيذ المشروع سوف:

الآثار الإيجابية

م	الآثار	وافق	لاوافق	لا اعرف
1	يقلل من الكلفة المكبدة (الديزل) على ادارة المستشفى	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يمكن من تقديم خدمات صحية افضل للمجتمع .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يقدم الخدمات الأمانة صحيا نتيجة التنظيم المستمر.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	يمكن من استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفر الطاقة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	يم عامل جذب لاستقطاب المرضى والمحتاجين للخدمات الصحية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	يوفر طاقة امنة بينيا وصحيا .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يساهم في تحقيق الراحة النفسية للعاملين في المستشفى والمرضى على حد سواء	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
م	الآثار	وافق	لاوافق	لا اعرف
1	الخفاض قدرة الطاقة في اوقات المساء المتأخرة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	ضرورة تقليل استخدام الطاقة لضمان استمراريتها طوال اليوم .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	قوة الطاقة الشمسية أقل من الطاقة الكهربائية لتشغيل أكثر من جهاز في وقت واحد .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	ضعف شحن البطارية احيانا قد يؤدي الى تأجيل بعض الاستخدامات لمهمة خاصة في الفترة المسائية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	قصر عمر البطارية وضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	احتمال تلف الأنواع بالراجع من الرصاص أو لاي سبب اخر .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع

استبيان حول تزويد المرافق الصحية بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة: _____

اسم الباحثة: زبيده مقبل الزبيدي

اسم المنشأة: مستشفى الضيف / الديرة

اسم الشخص الذي تم مقابلته: سيد ساميل

الوظيفة والموئل: دبلوم قبائله / قابله

اللغة العربية: ضع دائرة حول واحدة مما يلي: أقل من (18) ، (18-25) ، (25-45) ، (45-65) ، (65-).

تنفيذ المشروع سوف:

الآثار الإيجابية

م	الآثار	وافق	لاوافق	لا أعرف
1	يقلل من الكلفة المالية (الديزل) على ادارة المستشفى	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يمكن من تقديم خدمات صحية أفضل للمجتمع .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يقدم الخدمات الأمانة صحيا نتيجة التنظيم المستمر.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	يمكن من استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفر الطاقة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	يم عمل جذب لاستقطاب المرضى والمحتاجين للخدمات الصحية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	يوفر طاقة امانة بيديا وصحيا .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يساهم في تحقيق الراحة النفسية للعاملين في المستشفى والمرضى على حد سواء	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
م	الآثار	وافق	لاوافق	لا أعرف
1	انخفاض قدرة الطاقة في اوقات المساء المتأخرة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	ضرورة تقليل استخدام الطاقة لضمان استمراريتها طوال اليوم .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	قوة الطاقة الشمسية اقل من الطاقة الكهربائية لتشغيل أكثر من جهاز في وقت واحد .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	ضعف شحن البطارية احيانا قد يؤدي الى تأجيل بعض الاستخدامات لمهمة خاصة في الفترة المسائية	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	قصر عمر البطارية وضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع

استبيان حول تزويد المرافق الصحية بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة: _____

اسم الباحث: زبيده مقبل الزبيدي

اسم المنشأة: مستشفى الرضي / الطديره

اسم الشخص الذي تم مقابلته: مبرور ميسر ميسر

الوظيفة والمؤهل: بك تحريضا امرئنه

الفئة العمرية: ضع دائرة حول واحدة مما يلي: أقل من (18) ، (18 - 25) ، (25-45) ، (46-65) .

تنفيذ المشروع سوف:

الاثار الإيجابية

م	الاثار	وافق	لا اوافق	لا اعرف
1	يقلل من الكلفة الملقية (الدبزل) على ادارة المستشفى	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يمكن من تقديم خدمات صحية افضل للمجتمع .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يقدم الخدمات الأمانة صحيا نتيجة التقييم المستمر.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	يمكن من استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفر الطاقة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	يم عمل جذب لاستقطاب المرضى والمحتاجين للخدمات الصحية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	يوفر طاقة أمانة بيننا وصحيا .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يساهم في تحقيق الراحة النفسية للعاملين في المستشفى والمرضى على حد سواء	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
م	الاثار	وافق	لا اوافق	لا اعرف
1	انخفاض قدرة الطاقة في اوقات المساء المتأخرة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	ضرورة تقليل استخدام الطاقة لضمان استمراريتها طوال اليوم .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	قوة الطاقة الشمسية أقل من الطاقة الكهربائية لتشغيل أكثر من جهاز في وقت واحد .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	ضعف شحن البطارية احيانا قد يؤدي الى تأجيل بعض الاستخدامات لمهمة خاصة في الفترة المسائية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	قصر عمر البطارية وضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	احتمال تلف الألواح بالأرجاع من الرصاص أو لاي سبب آخر .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوائث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع

استبيان حول تزويد المرافق الصحية بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة: _____

اسم الباحث: زبيده مقبل الزبيدي

اسم المنشأة: مستشفى المضيق / المدينة

اسم الشخص الذي تتم مقابلاته: صابر بن عبد الله محمد

الوظيفة والمؤهل: بك حاسوب / محاسب

الفئة العمرية: ضع دائرة حول واحدة مما يلي: أقل من (18) • (18 - 25) • (25-45) • (46-65) .

(اختياري)

تنفيذ المشروع سوف:

الآثار الإيجابية

م	الآثار	وافق	لاوافق	لا أعرف
1	يقلل من الكلفة المالية (الديزل) على إدارة المستشفى	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يمكن من تقديم خدمات صحية أفضل للمجتمع .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يقدم الخدمات الأمانة صحيا نتيجة التقييم المستمر.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	يمكن من استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفر الطاقة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	يم عمل جذب لاستقطاب المرضى والمحتاجين للخدمات الصحية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	يوفر طاقة آمنة بيننا وصحيا .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يساهم في تحقيق الراحة النفسية للعاملين في المستشفى والمرضى على حد سواء	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
م	الآثار	وافق	لاوافق	لا أعرف
1	انخفاض قدرة الطاقة في أوقات المساء المتأخرة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	ضرورة تقليل استخدام الطاقة لضمان استمراريتها طوال اليوم .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	قوة الطاقة الشمسية أقل من الطاقة الكهربائية لتشغيل أكثر من جهاز في وقت واحد .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	ضبط شحن البطارية احيانا قد يؤدي الى تأجيل بعض الاستخدامات المهمة خاصة في الفترة المسائية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	قصر عمر البطارية وضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع

استبيان حول تزويد المرافق الصحية بالطاقة الشمسية

تاريخ المغالبة: _____

اسم الباحث: زيده مقل الزبيدي

اسم المنشأة: مستشفى المنيرة / المديرية

اسم الشخص الذي تتم مقابلته: ياسمين ابراهيم سادس

الوظيفة والمؤهل: بك تربية اخصائيه

الفئة العمرية: ضع دائرة حول واحدة مما يلي: أقل من (18) ، (18 - 25) ، (25-45) ، (46 - 65) .

(اختياري)

تنفيذ المشروع سوف:

الاثار الإيجابية

م	الآثار	وافق	لاوافق	لا اعرف
1	يقلل من الكلفة المالية (الديزل) على ادارة المستشفى	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يمكن من تقديم خدمات صحية افضل للمجتمع .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يقدم الخدمات الأمنة صحيا نتيجة التعقيم المستمر.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	يمكن من استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفر الطاقة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	يم عمل جذب لاستقطاب المرضى والمحتاجين للخدمات الصحية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	يوفر طاقة آمنة بيننا وصحيا .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يساهم في تحقيق الراحة النفسية للعاملين في المستشفى والمرضى على حد سواء	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
م	الآثار	وافق	لاوافق	لا اعرف
1	انخفاض قدرة الطاقة في اوقات المساء المتأخرة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	ضرورة تقليل استخدام الطاقة لضمان استمراريتها طوال اليوم .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	قوة الطاقة الشمسية أقل من الطاقة الكهربائية لتشغيل أكثر من جهاز في وقت واحد .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	ضعف شحن البطارية احيانا قد يؤدي الى تأجيل بعض الاستخدامات المهمة خاصة في الفترة المسائية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	قصر عمر البطارية وضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	احتمال تلف الألواح بالأرجاع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع

استبيان حول تزويد المرافق الصحية بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة: _____

اسم الباحث: زبيده مقبل الزبيدي

اسم المنشأة: مستشفى الضحى / الديره

اسم الشخص الذي تتم مقابله: محمد علي عثمان

الوظيفة والمؤهل: دبلوم تمريض / ممرضة

الفئة العمرية: ضع دائرة حول واحدة مما يلي: أقل من (18) ، (18 - 25) ، (25-46) ، (46-65) .

تنفيذ المشروع سوف:

الآثار الإيجابية

م	الآثار	وافق	لاوافق	لا أعرف
1	يقلل من الكلفة المالية (الديزل) على ادارة المستشفى	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يمكن من تقديم خدمات صحية أفضل للمجتمع .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يقدم الخدمات الأمانة صحيا نتيجة التعقيم المستمر.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	يمكن من استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفر الطاقة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	يم عمل جذب لاستقطاب المرضى والمحتاجين للخدمات الصحية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	يوفر طاقة أمنة بيئيا وصحيا .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يساهم في تحقيق الراحة النفسية للعاملين في المستشفى والمرضى على حد سواء	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
م	الآثار	وافق	لاوافق	لا أعرف
1	الخفاض قدرة الطاقة في اوقات المساء المتأخرة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	ضرورة تقليل استخدام الطاقة لضمان استمراريتها طوال اليوم .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	قوة الطاقة الشمسية أقل من الطاقة الكهربائية لتشغيل أكثر من جهاز في وقت واحد .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	ضبط شحن البطارية لحياتا قد يؤدي الى تأجيل بعض الاستخدامات المهمة خاصة في الفترة المسائية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	قصر عمر البطارية وضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	احتمال تلف الألواح بالرصاص أو لاي سبب آخر .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع

استبيان حول تزويد المرافق الصحية بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة: _____

اسم الباحث: زبيده مقبل الزبيدي

اسم المنشأة: مستشفى المضي / الحدوده

اسم الشخص الذي تم مقابله: عبد الله جابر شمش

الوظيفة والموئل: بلع كوريف - ماسد عدو الم مستشفى (اختياري)

الفئة العمرية: ضع دائرة حول واحدة مما يلي: أقل من (18) ، (18 - 25) ، (25 - 45) ، (46 - 65) .

تنفيذ المشروع سوف:

الآثار الإيجابية

م	الآثار	وافق	لا اوافق	لا اعرف
1	يقلل من الكلفة المادية (الديزل) على ادارة المستشفى	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يمكن من تقديم خدمات صحية افضل للمجتمع .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يقدم الخدمات الأمانة صحيا نتيجة التحقيم المستمر.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	يمكن من استقبال المرضى في مختلف الاوقات لتوفر الطاقة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	يم عمل جذب لاستقطاب المرضى والمحتاجين للخدمات الصحية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	يوفر طاقة آمنة بيئيا وصحيا .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يساهم في تحقيق الراحة النفسية للعاملين في المستشفى والمرضى على حد سواء	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
م	الآثار	وافق	لا اوافق	لا اعرف
1	انخفاض كلفة الطاقة في اوقات المساء المتأخرة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	ضرورة تقليل استخدام الطاقة لضمان استمراريتها طوال اليوم .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	قوة الطاقة الشمسية أقل من الطاقة الكهربائية لتشغيل أكثر من جهاز في وقت واحد .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	ضبط شحن البطارية احيانا قد يؤدي الى تأجيل بعض الاستخدامات المهمة خاصة في الفترة المسائية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	قصر عمر البطارية وضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	احتمال تلف الألواح بالرصاص من الرصاص أو لأي سبب آخر .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع

استبيان حول تزويد المرافق الصحية بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة: _____

اسم الباحث: زبيده مقبل الزبيدي

اسم المنشأة: مركز الضحى / المديرية

اسم الشخص الذي تتم مقابلاته: صبيحة مغلل

الوظيفة والموئل: مستهدفة ماصحة ادارة صحية / مدير المستشفى

الفئة العمرية: ضع دائرة حول واحدة مما يلي: أقل من (18) ، (18-25) ، (25-45) ، (46-65) .

تنفيذ المشروع سوف:

الآثار الإيجابية

٢	الآثار	وافق	لاوافق	لا أعرف
1	يقلل من الكلفة المعنوية (الديزل) على ادارة المستشفى	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يمكن من تقديم خدمات صحية أفضل للمجتمع .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يقدم الخدمات الأمانة صحيا نتيجة التقييم المستمر.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	يمكن من استقبال المرضى في مختلف الأوقات لتوفر الطاقة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	يم عمل جذب لاستقطاب المرضى والمحتاجين للخدمات الصحية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	يوفر طاقة أمنة بيديا وصحيا .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يساهم في تحقيق الراحة النفسية للعاملين في المستشفى والمرضى على حد سواء	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٣	الآثار	وافق	لاوافق	لا أعرف
1	انخفاض قدرة الطاقة في اوقات المساء المتأخرة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	ضرورة تقليل استخدام الطاقة لضمان استمراريتها طوال اليوم .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	قوة الطاقة الشمسية أقل من الطاقة الكهربائية لتشغيل أكثر من جهاز في وقت واحد .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	ضغط شحن البطارية احيانا قد يؤدي الى تأجيل بعض الاستخدامات لمهمة خاصة في الفترة المسائية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	قصر عمر البطارية وضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تنفيذ المشروع قد يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة:	
اسم الباحثة	زبيده مقبل الزبيدي
اسم المنشأة:	مدرسة الكند / الطرية
اسم الشخص الذي تتم مقابلاته	صباح الشحري
الوظيفة والمؤهل	مديرة المدرسة / بلي كيمي
الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي: أقل من (18) ، (18 - 25) ، (26-45) ، (46-65) .

الآثار الايجابية

م	تنفيذ المشروع سوف:	وافق	لا اوافق	لا اعرف
1	يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل افضل .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	يوفر طاقة امنة بينيا وصحيا .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	يمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	يوفر الكلفة التي كانت تنفق على النازل .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

الآثار السلبية

م	تنفيذ المشروع سوف:	وافق	لا اوافق	لا اعرف
1	يكلف الإدارة المدرسية (أعمال صيانة)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لاتملك طاقة شمسية.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يحتم على المدرسة اعطاء أفضل النتائج مما يلزم الإدارة على مضاعفة جهودها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	يؤدي الى خلافات نتيجة استغلال بعض الاهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	تقصير عمر البطارية وضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	احتمال تلف الانواع بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة:	
اسم الباحثة	زيدة مقيب الزبيدي
اسم المنشأة:	مدرسة الكبر
اسم الشخص الذي تتم مقابلته	مريم العسوي
الوظيفة والمؤهل	ديبلوم امدرس
الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي: أقل من (18) ، (18 - 25) ، (26-45) ، (46-65) .

الآثار الايجابية

م	تنفيذ المشروع سوف :	وافق	لا اوافق	لا اعرف
1	يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل افضل .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يوفر بيئة مدرسية صصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	يوفر طاقة آمنة بيئيا وصحيا .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	يمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعلم .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	يوفر الكلفة التي كانت تنفق على الديزل .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

الآثار السلبية

م	تنفيذ المشروع سوف :	وافق	لا اوافق	لا اعرف
1	يكلف الادارة المدرسية (اعمال صيانة)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يشكل نقطة خلاف مع المدارس الاخرى التي لا تملك طاقة شمسية.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يحتم على المدرسة اعطاء أفضل النتائج مما يلزم الادارة على مضاعفة جهودها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	يؤدي الى خلافات نتيجة استغلال بعض الاهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	قصر عمر البطارية وضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	احتمال تلف الالواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة:	
اسم الباحثة	زيدة مقبل الزبيدي
اسم المنشأة:	مدرسة الكند / الكند
اسم الشخص الذي تتم مقابله	ناريسه ياسين كرام (اختياري)
الوظيفة والمزهل	دبلوم اجتيايات / مدرسة
الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي: أقل من (18) ، (18-25) ، (26-45) ، (46-65) .

الآثار الايجابية

م	تنفيذ المشروع سوف :	وافق	لا اوافق	لا اعرف
1	يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل افضل .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	يوفر طاقة آمنة بيئيا وصحيا .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	يمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	يوفر الكلفة التي كانت تنفق على النيزل .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

الآثار السلبية

م	تنفيذ المشروع سوف :	وافق	لا اوافق	لا اعرف
1	يكلف الإدارة المدرسية (اصال صيانة)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	بشكل تقطع خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يحتم على المدرسة اعطاء الفضل للتأخر مما يلزم الإدارة على مضاعفة جهودها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	يزدي الى خلافات نتيجة استغلال بعض الاهالي القريين من المدرسة للطاقة الشمسية.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	قصر عمر البطارية وضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	احتمال تلف الانواع بالرابع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يؤدي الى حواث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة:	
اسم الباحثة	زييدة مقبل الزبيدي
اسم المنشأة:	مدرسة الكوفة / الجديدة
اسم الشخص الذي تتم مقابلاته	نجوى علي حسن احمد (اختياري)
الوظيفة والمؤهل	معلمة رياضيات / مدرسة
الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي: أقل من (18) ، (18 - 25) ، (26-45) ، (46-65) .

الآثار الإيجابية

م	تنفيذ المشروع سوف:	وافق	لا اوافق	لا اعرف
1	يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل أفضل .	/		
2	يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	/		
3	يوفر بيئة مدرسية صورية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	/		
4	يوفر طاقة آمنة بيئيا وصحيا .	/		
5	يمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	/		
6	يوفر الكلفة التي كانت تنفق على الديزل .	/		
7	يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	/		

الآثار السلبية

م	تنفيذ المشروع سوف:	وافق	لا اوافق	لا اعرف
1	يكلف الإدارة المدرسية أعمال صيانة)		/	
2	يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.		/	
3	يحثم على المدرسة اعطاء أفضل النتائج مما يلزم الإدارة على مضاعفة جهودها.		/	
4	يؤدي الى خلافات نتيجة استغلال بعض الاهالي القريين من المدرسة للطاقة الشمسية.		/	
5	تقصير عمر البطارية وضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).		/	
6	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .		/	X
7	يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاا اجراءات السلامة اللازمة .		/	X

التوقيع

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة:	
اسم الباحث:	زيدده مقبل الزبيدي
اسم المنشأة:	مدرسة الكعبة الحديده
اسم الشخص الذي تم مقابلته	جعفر بن محمد الكندوانه (اختياري)
الوظيفة والمؤهل	بلد عربي / مدرس
الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي: أقل من (18) ، (18-25) ، (26-45) ، (46-65) .

الآثار الايجابية

م	تنفيذ المشروع سوف :	وافق	لا اوافق	لا اعرف
1	يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل افضل .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	يوفر طاقة امنة بينيا وصحيا .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	يمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	يوفر الكلفة التي كانت تنفق على الديزل .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

الآثار السلبية

م	تنفيذ المشروع سوف :	وافق	لا اوافق	لا اعرف
1	يكلف الادارة المدرسية(اعمال صيانة)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يشكل نقطة خلاف مع المدارس الاخرى التي لا تملك طاقة شمسية.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يحتم على المدرسة اعطاء افضل النتائج مما يلزم الادارة على مضاعفة جهودها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	يؤدي الى خلافات نتيجة استغلال بعض الاهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	أصغر عمر البطارية وضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقلبة:	
اسم الباحثة	زبيده مقبل الزبيدي
اسم المنشأة:	مدرسة الكعبة / الحديدة
اسم الشخص الذي تتم مقابلته	ناصر عبدالله محمد بادي (اختياري)
الوظيفة والمزهل	معلم عربي / مدرسة
الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي: أقل من (18) ، (18 - 25) ، (26-45) ، (46-65) .

الآثار الإيجابية

م	تففيذ المشروع سوف :	وافق	لا اوافق	لا اعرف
1	يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل افضل .	✓		
2	يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	✓		
3	يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	✓		
4	يوفر طاقة آمنة بيئيا وصحيا .	✓		
5	يمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	✓		
6	يوفر الكلفة التي كانت تنفق على الديزل .	✓		
7	يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	✓		

الآثار السلبية

م	تففيذ المشروع سوف :	وافق	لا اوافق	لا اعرف
1	يكلف الإدارة المدرسية (اعمال صيانة) .		✓	
2	يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.		✓	
3	يحث على المدرسة اعطاء أفضل النتائج مما يلزم الإدارة على مضاعفة جهودها.		✓	
4	يؤدي الى خلافات نتيجة استغلال بعض الاهالي القريين من المدرسة للطاقة الشمسية.		✓	
5	أقصر عمر البطارية وضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).		✓	
6	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .		✓	
7	يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .		✓	

التوقيع

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة:	
اسم الباحثة:	زيدة مقبل الزبيدي
اسم المنشأة:	مدرسة الكونة / المدية
اسم الشخص الذي تتم مقابته:	ملوانة محمد صعبان (اختياري)
الوظيفة والمؤهل:	دبلوم / مربية صغرى
الفئة العمرية:	ضع دائرة حول واحدة مما يلي: أقل من (18) ، (18-25) ، (26-45) ، (46-65) .

الآثار الايجابية

م	تنفيذ المشروع سوف :	وافق	لا اوافق	لا اعرف
1	يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل افضل .	—		
2	يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	—		
3	يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	—		
4	يوفر طاقة امنة بينيا وصحيا .	—		
5	يمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	—		
6	يوفر الكلفة التي كانت تنفق على النيزل .	—		
7	يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	—		

الآثار السلبية

م	تنفيذ المشروع سوف :	وافق	لا اوافق	لا اعرف
1	يكلف الإدارة المدرسية (أعمال صيانة)		—	
2	يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.		—	
3	يحتم على المدرسة اعطاء أفضل النتائج مما يلزم الإدارة على مضاعفة جهودها.		—	
4	يؤدي الى خلافات نتيجة استغلال بعض الاهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية.		—	
5	قصر صر البطارية وضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).		—	
6	احتمال تلف الألواح بالراجع من الرصاص أو لأي سبب آخر .		—	
7	يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .		—	

التوقيع

استبيان حول تزويد المدارس بالطاقة الشمسية

تاريخ المقابلة:	
اسم الباحثة	زيدة مقبل الزبيدي
اسم المنشأة:	مدرسة الآكوب / المدينة
اسم الشخص الذي تتم مقابله	صنيرة عبد الرشيد علي (اختياري)
الوظيفة والمؤهل	معلمة كيميا، مدرسة كيميا،
الفئة العمرية	ضع دائرة حول واحدة مما يلي: أقل من (18) ، (18-25) ، (26-45) ، (46-65) .

الآثار الايجابية

م	تنفيذ المشروع سوف :	وافق	لا اوافق	لا اعرف
1	يساهم في ضمان استمرارية التعليم بشكل افضل .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يساهم في ارتفاع المستوى التعليمي وبالتالي التحصيل الدراسي للطلاب .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يوفر بيئة مدرسية عصرية تواكب التكنولوجيا (بتفعيل دور الحاسوب) .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	يوفر طاقة آمنة بيئيا وصحيا .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	يمثل عامل جذب لاستقطاب الطلاب وتشجيعهم على التعليم .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	يوفر الكلفة التي كانت تنفق على الديزل .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يساهم في تحقيق الراحة النفسية للإدارة المدرسية والطلاب على حد سواء .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

الآثار السلبية

م	تنفيذ المشروع سوف :	وافق	لا اوافق	لا اعرف
1	يكلف الإدارة المدرسية أعمال صيانة)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يشكل نقطة خلاف مع المدارس الأخرى التي لا تملك طاقة شمسية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يحتم على المدرسة إعطاء أفضل النتائج مما يلزم الإدارة على مضاعفة جهودها.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	يزدي الى خلافات نتيجة استغلال بعض الاهالي القريبين من المدرسة للطاقة الشمسية.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	تقصر عمر البطارية وضرورة التخلص منها نتيجة انتهاء صلاحيتها قد يؤدي الى تلوث البيئة (التخلص، بطريقة غير صحيحة).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	احتمال تلف الألواح بالزجاج من الرصاص أو لأي سبب آخر .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يؤدي الى حوادث نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة اللازمة .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التوقيع